



Oficio - 133 DD. OO.PP - GADMPS.
Pablo Sexto, 09 de Noviembre de 2020

P.13139

Ing.
Lenin Verdugo.
Alcalde del GADM de Pablo Sexto.
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Señor Alcalde, por medio del presente sírvase encontrar la carpeta de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTON PABLO SEXTO" con la finalidad de que autorice a quien corresponda realice el trámite de pago, para lo cual se adjunta la documentación de sustento:

- Planilla N° 2 de Liquidación
- Anexo de planilla
- Informe de Administrador de Contrato
- Informe de Fiscalización
- Historial Fotográfico
- Libro de obra
- Copia Certificada del Contrato
- Factura N° 000000004
- Factura N° 000000005

PARA :
FINANCIERO,
favor su atención
AUTORIZADO

18-NOV-2020



Atentamente.-

MARITZA
JESENIA
GIÑIN
BUESTAN
Ing. Maritza Jesenia Giñin B.
Administradora del Contrato
Cc. Archivo.

Firmado digitalmente por
MARITZA JESENIA
GIÑIN BUESTAN
Fecha: 2020.11.19
14:38:53 -05'00'



60
59 ORE
58 NORTE
57 FRANCISCO
61
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONSCIVILEC S.A.

OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUESTOS O TUNELES, ASFALTADO DE CARRETERA.
 OBRAS DE CONSTRUCCIONES DISTINTAS DE LAS DE EDIFICIOS POR EJEMPLO: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.
 OTRAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTARIA TECNICA.
 SUBDIVISION (LOTIZACION) DE TIERRAS CON MEJORA (POR EJEMPLO, CONSTRUCCION DE CARRETERAS,
 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INCLUIDA SU REPARACION, INSTALACIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.
 CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDUALES EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS VIVIENDAS PARA ANCIANATOS.

Dir.: 30 de Octubre s/n y Jorge Pomboza
 Telf.: 0994157350

Email: conscivilec@gmail.com

MORONA SANTIAGO - PABLO SEXTO - ECUADOR

AUT. SRI: 1126728728



FACTURA
 Serie: 001-001
0000000004

R.U.C.: 1490827214001

Cliente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto
 Dirección: Av. Sadro Formaggio y 30 de octubre
 Fecha: 19/11/2020 Telf.: _____
 R.U.C.: 1460020490001 - Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Planilla dos de liquidación de la construcción de una panelera en la comunidad de Showi, cantón Pablo Sexto	8750,0	8750,0

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			Subtotal 12 % 8750,0
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			Subtotal 0%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			Descuento
<input type="checkbox"/> OTROS			Subtotal 8750,0
			I.V.A. 12 % 1050,0
			VALOR TOTAL 9800,0

 Recibí Conforme
 Recibí Conforme

* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



INFORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO

Pablo Sexto, 22 de octubre de 2020.

CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTON PABLO SEXTO.
TIPO DE CONTRATACION:	MENOR cuantía
MONTO DEL CONTRATO	26.785,653 DOLARES AMERICANOS SIN IVA
CONTRATISTA:	CONSCIVILEC S.A
PLAZO:	60 días calendario, a partir de notificado la disposición del anticipo
FORMA DE PAGO:	La forma de pago en el presente contrato es: 40,0% en calidad de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra debidamente legalizadas por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad.

INFORME N° 2

ANTECEDENTES:

Con fecha 15 de julio de 2020, se contrata proceso de menor cuantía considerado como la *Construcción De Una Panelera En La Comunidad de Shawi, Cantón Pablo Sexto* por el monto de USD 26.785,65 (sin IVA) con un plazo de 60 días calendarios a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. Con fecha 03 de agosto de 2020 se notifica que el anticipo está disponible.

Con fecha 19 de octubre de 2020, la Dirección de Obras Públicas en calidad de administrador del contrato, se recibe la planilla N° 2 de liquidación y al mismo tiempo la planilla de rubros nuevos de la obra: *Construcción De Una Panelera En La Comunidad de Shawi, Cantón Pablo Sexto*.

CONTROL DE PLAZOS:

Fecha de firma de contrato:	15 de julio de 2020.
Fecha de inicio:	03 de agosto de 2020.
Plazo contractual:	60 días.
Fecha de inicio de trabajos:	03 de agosto de 2020.
Fecha de presentación de primera planilla:	04 de septiembre de 2020.
Fecha de presentación de segunda planilla:	13 de octubre de 2020.
Fecha de terminación contractual de contrato:	02 de octubre de 2020.

Ejecución programada:

MONTO DEL CONTRATO	26.785,65
MONTO EJECUTADO	26.590,00
MONTO EJECUTADO DE RUBROS NUEVOS	538,13
AVANCE DE OBRA FÍSICA	100,00%



AVANCE ACUMULADO DE OBRA	100,00%
PLANILLA DE AVANCE N°01	64,59%
PLANILLA DE AVANCE N°02	35,41%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

La calidad de los trabajos se la realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas entregada al contratista por parte de la entidad contratante, los trabajos fueron supervisados y aprobados por fiscalización y de acuerdo a las especificaciones existentes para este tipo de obra, se ha verificado que la fiscalización esté permanentemente en el lugar donde se realizan las actividades contratadas.

EQUIPO Y MANO DE OBRA UTILIZADA:

Se realizó la compra y colocación del equipo de molino en este periodo por lo que no se utilizó mano de obra en construcción.

LIQUIDACION ECONOMICA

Se deberá proceder a la liquidación económica correspondiente, previa revisión del departamento financiero y al presente informe:

			Cantidades	
			Contratado	Ejecutado
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO	M2	75	-
2	REPLANTEO Y NIVELACION A MANO	M2	75	57,40
	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
3	EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.)	M3	1	-
4	EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	3,24	4,71
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	6	5,31
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MAQUINA	M3	1	-
	CIMENTACION			
7	EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	36,89	36,17
8	MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1	1,00
9	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	8,5	2,78
10	CONTRAPISO DE H*8* F'C=210 KG/CM2, E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	13,6	35,91
11	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	12,02	22,30
	ACEROS			
12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	96,99	174,98
13	MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84(4X15X15 MM.)	M2	35,17	19,91
14	FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36,D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR)	KG	1000	1.181,96
15	TUBO CUADRADO H.G. 10 CM. E=3 MM.	ML	1	30,81
16	CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	76,5	90,35
17	PLANCHA DE ACERO EN CALIENTE E=5 MM.	M2	1,5	-
18	VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	9	20,70
	CUBIERTAS METALICAS			
19	CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	69,92	82,29
20	CUMBRERO DURATECHO ECONOMICO A=0.33 M.	ML	4,6	5,20
	MANPOSTERIA			
21	MANPOSTERIA DE LADRILLO ANCHO=15 CM., CON MORTERO 1:4	M2	15	27,48
22	MANPOSTERIA DE DOBLE LADRILLO A=40 CM. CON MORTERO 1:3	M2	20,66	18,08
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
23	PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	14	15,00
24	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	1	2,00
25	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 2-4 SERVICIOS	U	1	1,00
26	CONDUCTOR ST # 10 THHN (PROVISION E INSTALACION)	ML	100	-
27	ACOMETIDA PRINCIPAL II.EE.-CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO 3X8	ML	50	-
28	VARILLA DE COBRE COPPERWELL (INCL. BORNE)	U	1	1,00
29	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	8	2,00



30	SUM./INST. CORREAS PLASTICAS DE AMARRE 30 CM.	U	50	50,00
INSTALACIONES DE AGUA				
32	PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	1,00
33	TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	11,36	-
34	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	-
35	LLAVE DE PASO 1/2"	U	1	-
36	ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE, YEE, CODOS, NUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	-
INSTALACIONES SANITARIAS				
37	PUNTOS DE AA.SS.	PTO	1	-
38	SUM./INST. TUBERIA H"S" D=600 MM.	ML	1	-
39	SUM./INST. REJILLAS 3"	U	1	-
40	TUBO PVC DESAGUE 4"	ML	12	-
41	TUBO PVC DESAGUE 3"	ML	3	9,00
42	TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	3	-
43	ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE, YEE, CODOS, ETC.)	GLB.	1	-
BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA LA PANELERA				
44	TRAPICHE #3 CON MASAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, BANDEJA Y CONDUCCION DE JUGOS EN PROCESO DE ACERO INOXIDABLE (INCL. MOTOR A DIESEL 18 H.P.)	U	1	1,00
45	PAILA DE RECEPCION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, (40X100X135 CM, E=2 MM.)	U	1	1,00
46	PAILA DE EVAPORACION AISI 304, (40X100X135 CM, E=2 MM. DE ACERO INOXIDABLE)	U	2	2,00
47	PAILA PUNTEADORA AISI 304, (40X100X140 CM, E=2 MM. EN ACERO INOXIDABLE)	U	1	1,00
48	PAILA DE MOLDEO AISI 304	U	1	1,00
CUARTO DE MOLDEO DE PANELERA				
TRABAJOS PRELIMINARES				
49	REPLANTEO Y LIMPIEZA A MANO	M2	1	21,38
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
50	EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	1,26	0,86
51	EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.)	M3	1	-
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	5,39	4,38
CIMENTACION				
53	EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	19	16,06
54	MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1,98	0,95
55	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0,28	0,39
56	CONTRAPISO DE H"S" F'C=210 KG/CM2, E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	19	14,06
57	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	1,28	0,80
ACEROS				
58	VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	16,5	16,50
59	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	6,6	11,29
60	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0,66	0,96
61	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	100	49,85
62	FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36, D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR)	KG	372,78	531,94
63	CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	30	42,90
64	MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84 (4X15X15 MM.)	M2	24,25	14,62
MANPOSTERIA				
65	MANPOSTERIA DE BLOQUE H"S", MORTERO 1:3	M2	22,23	20,18
CUBIERTAS METALICAS				
66	CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	27,84	32,19
CARPINTERIAS				
67	PUERTA DE MADERA 0.90X2.10 M. (INCL. CERRADURA)	U	1	1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
69	PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	2	4,00
70	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	2	5,00
71	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	1	1,00
INSTALACIONES DE AGUA				
73	PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	3,00
74	TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	12	4,00
75	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	-
76	LLAVE DE PASO 1/2"	U	1	-
77	ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE, YEE, CODOS, NUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	-
INSTALACIONES SANITARIAS				
78	PUNTOS DE AA.SS.	PTO	1	-
79	SUM./INST. REJILLAS 3"	U	1	2,00
80	TUBO PVC DESAGUE 4"	ML	12	-
81	TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	3	1,50
82	ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE, YEE, CODOS, ETC.)	GLB.	1	1,00
RUBROS NUEVOS				
83	KIT DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	global	1	1,00
84	DOTACION Y COLOCACION DE MALLA ANTIMOSQUITOS ESTANDAR	m2	25,18	25,18



ALCALDÍA
PABLO SEXTO
Umbral del Volcán Sangay
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Telf: (07) 370 2570

Dir: Padre Isidoro Formaggio y 30 de Octubre
Pablo Sexto - Morona Santiago

Los pagos a realizarse, así como retenciones y descuentos deberán verificarse en el departamento financiero, previo al pago.

Atentamente:


Ing. Jesenia Girin B.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
cc. Archivo Jimmy Poma

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTON PABLO SEXTO"

En la ciudad de Pablo Sexto a los 26 días del mes de octubre del dos mil veinte comparecen por una parte la Municipalidad representada por la Ing. Jesenia Giñin, Administradora del contrato, el Arq. Eddy Sucuzhañay Once en calidad de Fiscalizador, el Arq. Rodrigo Paccha Faicán como técnico delegado del señor alcalde y por la otra parte la compañía CONSCIVILEC S.A representada legalmente por el Ing. Wilmer Mayancela, en calidad de Contratista. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar los trabajos efectuados y proceder a la **RECEPCION DE LA OBRA** de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes observaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo, ALCALDE
CONTRATISTA:	CONSCIVILEC S.A
FECHA:	15 de julio de 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTON PABLO SEXTO.
PLAZO:	60 días calendario, a partir de notificado la disposición del anticipo
MONTO	26.785,653 DOLARES AMERICANOS SIN IVA
FORMA DE PAGO:	La forma de pago en el presente contrato es: 40,0% en calidad de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra debidamente legalizadas por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad.
GARANTIAS:	Mediante póliza por el valor de \$10.714,26
MORA:	No existe

SEGUNDA: EVALUACION ECONOMICA

El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo efectuado.

RETENCIONES							Total
Planilla	Monto	IVA (12 %)	Impuesto a la Renta (1 %)	Fiscalización (5 %)	Retención especial (2 %)	IVA 30%	
Planilla N° 1	17301,87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17.301,87
Planilla N° 2 de liquidación	8750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8750,00
Planilla de rubros nuevos	538,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,13
TOTAL EJECUTADO							\$26.590,00

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

REAJUSTES DE PRECIOS:

REAJUSTE	RETENCIONES					TOTAL A PAGAR
	Valor Planillado	Fiscaliz. (5 %)		Impuesto A la renta (2 %)	Retencion especial (2 %)	
Reajuste de anticipo	-21,43	0.00		0,00	0,00	-21,43
Reajuste mes de agosto	-20,76	0.00		0,00	0,00	-20,76
Reajuste mes de septiembre	-9,91	0.00		0.00	0.00	-9,91
					Total a pagar	-52,10

*Estos valores serán descontados en el departamento financiero a favor de la municipalidad.

RESUMEN ECONOMICO. -

VALOR CONTRATO ORIGINAL	26.785,65
VALOR EJECUTADO	26.590,00
ANTICIPO DEVENGADO	10.714,26
FISCALIZACIÓN	0.000
IVA	3.190,80
MORA	No existe

TERCERA: EVALUACION DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	15 de julio de 2020
PLAZO CONTRACTUAL	60 días calendario a partir de notificación de disponibilidad de anticipo (notificado el 03 de agosto de 2020).
FECHA DE INICIO (NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ANTICIPO)	03 de agosto de 2020.
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	02 de octubre de 2020
AMPLIACION DE PLAZO	ninguna
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de octubre de 2020
FECHA REAL DE TERMINACION	02 de octubre de 2020
SOLICITUD DE RECEPCIÓN	02 de octubre de 2020
MORA	No existe

7

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

CUARTA: EVALUACION DE TRABAJOS

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros:

			Cantidades	
			Contratado	Ejecutado
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO	M2	75	-
2	REPLANTEO Y NIVELACION A MANO	M2	75	57,40
	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
3	EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.)	M3	1	
4	EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	3,24	4,71
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	6	5,31
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MAQUINA	M3	1	
	CIMENTACION			
7	EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	36,89	36,17
8	MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1	1,00
9	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	8,5	2,78
10	CONTRAPISO DE H°S° F'C=210 KG/CM2, E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	13,6	35,91
11	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	12,02	22,30
	ACEROS			
12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	96,99	174,98
13	MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84(4X15X15 MM.)	M2	35,17	19,91
14	FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36,D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR)	KG	1000	1.181,96
15	TUBO CUADRADO H.G. 10 CM. E=3 MM.	ML	1	30,81
16	CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	76,5	90,35
17	PLANCHA DE ACERO EN CALIENTE E=5 MM.	M2	1,5	
18	VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	9	20,70
	CUBIERTAS METALICAS			
19	CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	69,92	82,29
20	CUMBRERO DURATECHO ECONOMICO A=0.33 M.	ML	4,6	5,20
	MANPOSTERIA			
21	MAMPOSTERIA DE LADRILLO ANCHO=15 CM., CON MORTERO 1:4	M2	15	27,48
22	MANPOSTERIA DE DOBLE LADRILLO A=40 CM. CON MORTERO 1:3	M2	20,66	18,08
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
23	PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	14	15,00
24	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	1	2,00
25	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 2-4 SERVICIOS	U	1	1,00
26	CONDUCTOR ST # 10 THHN (PROVISION E INSTALACION)	ML	100	
27	ACOMETIDA PRINCIPAL II.EE.-CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO 3X8	ML	50	
28	VARILLA DE COBRE COPERWELL (INCL. BORNE)	U	1	1,00
29	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	8	2,00
30	SUM./INST. CORREAS PLASTICAS DE AMARRE 30 CM.	U	50	50,00
	INSTALACIONES DE AGUA			
32	PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	1,00
33	TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	11,36	-
34	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	-
35	LLAVE DE PASO 1/2"	U	1	-
36	ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE,YEE,CODOS, NUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	-
	INSTALACIONES SANITARIAS			
37	PUNTOS DE AA.SS.	PTO	1	-
38	SUM./INST. TUBERIA H°S° D=600 MM.	ML	1	-
39	SUM./INST. REJILLAS 3"	U	1	-
40	TUBO PVC DESAGUE 4"	ML	12	-
41	TUBO PVC DESAGUE 3"	ML	3	9,00
42	TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	3	-
43	ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE,YEE,CODOS,ETC.)	GLB.	1	-
	BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA LA PANELERA			
44	TRAPICHE #3 CON MASAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, BANDEJA Y CONDUCCION DE JUGOS EN PROCESO DE ACERO INOXIDABLE (INCL. MOTOR A DIESEL 18 H.P.)	U	1	1,00
45	PAILA DE RECEPCION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, (40X100X135 CM. E=2 MM.)	U	1	1,00
46	PAILA DE EVAPORACION AISI 304, (40X100X135 CM. E=2 MM. DE ACERO	U	2	2,00

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

	INOXIDABLE)			
47	PAILA PUNTEADORA AISI 304, (40X100X140 CM, E=2 MM. EN ACERO INOXIDABLE)	U	1	1,00
48	PAILA DE MOLDEO AISI 304	U	1	1,00
	CUARTO DE MOLDEO DE PANELERA			
	TRABAJOS PRELIMINARES			
49	REPLANTEO Y LIMPIEZA A MANO	M2	1	21,38
	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
50	EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	1,26	0,86
51	EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.)	M3	1	
52	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	5,39	4,38
	CIMENTACION			
53	EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	19	16,06
54	MURO DE HORMIGON CICLOPEO F'=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1,98	0,95
55	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0,28	0,39
56	CONTRAPISO DE H°S° F'C=210 KG/CM2, E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	19	14,06
57	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	1,28	0,80
	ACEROS			
58	VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	16,5	16,50
59	ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	6,6	11,29
60	HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0,66	0,96
61	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	100	49,85
62	FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36.D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR)	KG	372,78	531,94
63	CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	30	42,90
64	MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84 (4X15X15 MM.)	M2	24,25	14,62
	MANPOSTERIA			
65	MANPOSTERIA DE BLOQUE H°S°, MORTERO 1:3	M2	22,23	20,18
	CUBIERTAS METALICAS			
66	CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	27,84	32,19
	CARPINTERIAS			
67	PUERTA DE MADERA 0.90X2.10 M. (INCL. CERRADURA)	U	1	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
69	PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	2	4,00
70	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	2	5,00
71	PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	1	1,00
	INSTALACIONES DE AGUA			
73	PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	3,00
74	TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	12	4,00
75	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	-
76	LLAVE DE PASO 1/2"	U	1	-
77	ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE,YEE,CODOS, NUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	
	INSTALACIONES SANITARIAS			
78	PUNTOS DE AA.SS.	PTO	1	
79	SUM./INST. REJILLAS 3"	U	1	2,00
80	TUBO PVC DESAGUE 4"	ML	12	
81	TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	3	1,50
82	ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE,YEE,CODOS,ETC.)	GLB.	1	1,00
	RUBROS NUEVOS			
83	KIT DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	global	1	1,00
84	DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIMOSQUITOS ESTANDAR	m2	25,18	25,18

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

QUINTA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. -

De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 15 de octubre de 2020 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción Única de los trabajos de: **Construcción De Una Panelera En La Comunidad De Shawi, Canton Pablo Sexto**, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

SEXTA:

Las partes dejan constancia mediante la suscripción del **ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad de acto en original y dos copias.


Ing. Jesenia Giñin B.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


Arq. Eddy Sucuzhañay Once
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


Ing. Wilmer Mayancela G.
Representante Legal de CONSCIVILEC S.A
CONTRATISTA


Arq. Rodrigo Paccha Faicán
TÉCNICO DELEGADO


GAD MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
PLAN TERRITORIAL INSTITUCIONAL
Santiago - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO

CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO

VICOMADP/CPSP-01-2020

CONSCIVILEC S.A

CONTRATO: 26 785.68000

ANTICIPO: 10 714.27

60 días calendario

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

DOS DE LIQUIDACION

13 DE OCTUBRE DEL 2020

PORCENTAJE ANTICIPO: 40.00%
 SALDO ANTERIOR ANTICIPO 3 793.92
 DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA 3 793.92
 AMORTIZACION DE ANTICIPO EN (%) 35.41%
 SALDO ACTUAL ANTICIPO 0.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	CONTRATO		TOTAL	CANTIDADES		ACUMULADO	MONTOS		ACUMULADO	PORCENTAJE
				CANTIDAD	C. UNITARIO		ANTERIOR	ESTA PLANILLA		ANTERIOR	ESTA PLANILLA		
CONSTRUCCION DE LA PANELERA													
TRABAJOS PRELIMINARES													
LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO	M2	75	0.73			54.75000							0.00%
REPLANTEO Y NIVELACION A MANO	M2	75	0.55			41.25000	57.40		57.40	31.57		31.57	76.53%
EXCAVACIONES Y RELLENOS													
EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.J)	M3	1	1.99			1.99000							0.00%
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	3.24	11.11			36.00000	4.71		4.71	52.33		52.33	145.37%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	6	21.82			130.92000	5.31		5.31	115.86		115.86	88.50%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MAQUINA	M3	1	17.93			17.93000							0.00%
CIMENTACION													
EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	36.89	8.94			329.80000	36.17		36.17	323.36		323.36	98.05%
MURO DE HORMIGON CICLOPEO F=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1	147.1			147.10000	1.00		1.00	147.10		147.10	100.00%
HORMIGON SIMPLE F=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	8.5	153.85			1 307.73000	2.78		2.78	427.70		427.70	32.71%
CONTRAPISO DE H ³⁵ * F C=210 KG/CM2, E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	13.6	14.16			192.58000	35.91		35.91	508.49		508.49	264.04%
ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	12.02	6.82			81.98000	22.30		22.30	152.09		152.09	185.52%
ACEROS													
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	96.99	1.66			161.00000	174.98		174.98	290.47		290.47	180.41%
MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84(4X1.5X1.5 MM.)	M2	35.17	2.63			92.50000	19.91		19.91	52.36		52.36	56.61%
FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36/D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR	KG	1000	1.67			1 670.00000	1 181.96		1 181.96	1 973.87		1 973.87	118.20%
TUBO CUADRADO H.G. 10 CM. E=3 MM.	ML	1	14.36			14.36000	30.81		30.81	442.43		442.43	3081.00%
CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	76.5	3.97			303.71000	90.35		90.35	358.69		358.69	118.10%
PLANCHAS DE ACERO EN CALIENTE E=5 MM.	M2	1.5	144.19			216.29000							0.00%
VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	9	7.79			70.11000	20.70		20.70	161.25		161.25	230.00%
CUBIERTAS METALICAS													
CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	69.92	15.56			1 087.96000	82.29		82.29	1 280.47		1 280.47	117.70%
CUMBRERO DURATECHO ECONOMICO A=0.33 M.	ML	4.6	6.14			28.24000	5.20		5.20	31.93		31.93	113.04%
MANPOSTERIA													
MANPOSTERIA DE LADRILLO ANCHO=15 CM., CON MORTERO 1:4	M2	15	23.15			347.25000	27.48		27.48	636.16		636.16	183.20%
MANPOSTERIA DE DOBLE LADRILLO A=40 CM., CON MORTERO 1:3	M2	20.66	67.52			1 394.96000	18.08		18.08	1 220.42		1 220.42	87.49%
INSTALACIONES ELECTRICAS													

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO

CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO

MCO-GADPM/CP/01-2020

A: CONSCIVILEC S.A

CONTRATO: 26 785.68000

ANTICIPO: 10 714.27

60 días calendario

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

DOS DE LIQUIDACION

13 DE OCTUBRE DEL 2020

PORCENTAJE ANTIPO: 40.00%
 SALDO ANTERIOR ANTIPO: 3 793.92
 DESCUENTO ANTIPO ESTA PLANILLA: 3 793.92
 AMORTIZACION DE ANTIPO EN (%): 35.41%
 SALDO ACTUAL ANTIPO: 0.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	CONTRATO		CANTIDADES		MONTOS		ACUMULADO	PORCENTAJE
				TOTAL	ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA PLANILLA		
PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	14	16.45	230.30000	15.00		15.00	246.75	-	246.75	107.14%
PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	1	42.73	42.73000	2.00		2.00	85.46	-	85.46	200.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 2-4 SERVICIOS	U	1	127	127.00000	1.00		1.00	127.00	-	127.00	100.00%
CONDUCTOR ST # 10 THHN (PROVISION E INSTALACION)	ML	100	2.87	287.00000							100.00%
ACOMETIDA PRINCIPAL IIEE-CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO 3X8	ML	50	12.11	605.50000							0.00%
VARRILLA DE COBRE COPERWELL (INCL. BORNE)	U	1	19.93	19.93000	1.00		1.00	19.93	-	19.93	100.00%
PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	8	32.62	260.96000	2.00		2.00	65.24	-	65.24	25.00%
SUM./INST. CORREAS PLASTICAS DE AMARRE 30 CM.	U	50	0.2	10.00000	50.00		50.00	10.00	-	10.00	100.00%
INSTALACIONES DE AGUA											
PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	33.02	33.02000	1.00		1.00	33.02	-	33.02	100.00%
TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	11.36	6.04	68.61000							0.00%
GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	29.53	29.53000							0.00%
Llave de PASO 1/2"	U	1	16.6	16.60000							0.00%
ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE,YEE,CODOS, NUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	30.28	30.28000							0.00%
INSTALACIONES SANITARIAS											
PUNTOS DE A.A. SS.											
SUM./INST. TUBERIA HPS* D=600 MM.	PTO	1	14.94	14.94000							0.00%
SUM./INST. REJILLAS 3"	ML	1	80.9	80.90000							0.00%
TUBO PVC DESAGUE 4"	U	1	7.9	7.90000							0.00%
TUBO PVC DESAGUE 3"	ML	12	3.43	41.16000							0.00%
TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	3	2.63	7.89000	9.00		9.00	23.67	-	23.67	300.00%
ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE,YEE,CODOS,ETC.)	ML	3	2.03	6.09000							0.00%
BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA LA PANELERA	GLB.	1	11.22	11.22000							0.00%
TRAPICHE #3 CON MASAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, BANDEJA Y CONDUCCION	U	1	8750	8 750.00000							0.00%
PALLA DE RECEPCION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, (40X100X135 CM, E=2 MM.)	U	1	1050	1 050.00000	1.00	1.00	1.00	1 050.00	-	1 050.00	100.00%
PALLA DE EVAPORACION AISI 304, (40X100X135 CM, E=2 MM, DE ACERO INOXIDABLE)	U	2	850	1 700.00000	2.00	2.00	2.00	1 700.00	-	1 700.00	100.00%
PALLA PUNTEADORA AISI 304, (40X100X140 CM, E=2 MM, EN ACERO INOXIDABLE)	U	1	950	950.00000	1.00	1.00	1.00	950.00	-	950.00	100.00%
PALLA DE MOLDEO AISI 304	U	1	1050	1 050.00000	1.00	1.00	1.00	1 050.00	-	1 050.00	100.00%
CUARTO DE MOLDEO DE PANELERA											
TRABAJOS PRELIMINARES											

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO

CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO

MCO-GADPMCPSP-01-2020

A: CONSCIVILEC S.A

CONTRATO:

ANTICIPO: 26 785.68000

10 714.27

60 días calendario

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

DOS DE LIQUIDACION

13 DE OCTUBRE DEL 2020

PORCENTAJE ANTICIPO:

40.00%

SALDO ANTERIOR ANTICIPO

3 793.92

DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA

3 793.92

AMORTIZACION DE ANTICIPO EN (%)

35.41%

SALDO ACTUAL ANTICIPO

0.00

TREGA DE LA PLANILLA:

A DOS DE LIQUIDACION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO		TOTAL	CANTIDADES		MONTOS		ACUMULADO	PORCENTAJE
			C. UNITARIO	TOTAL		ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA		
REPLANTEO Y LIMPIEZA A MANO	M2	1	0.23	0.23000	21.38	21.38	4.92	-	4.92	4.92	2137.50%
EXCAVACIONES Y RELLENOS											
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR	M3	1.26	11.11	14.00000	0.86	0.86	9.55	-	9.55	9.55	68.25%
EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2 M.)	M3	1	1.99	1.99000							0.00%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO A MANO	M3	5.39	21.82	117.61000	4.38	4.38	95.57	-	95.57	95.57	81.26%
CIMENTACION											
EMPEDRADO E=0.20 CM.	M2	19	8.94	169.86000	16.06	16.06	143.58	-	143.58	143.58	84.53%
MURO DE HORMIGON CICLOPEO F=210 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO)	M3	1.98	147.1	291.26000	0.95	0.95	140.33	-	140.33	140.33	48.18%
HORMIGON SIMPLE F=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0.28	153.85	43.08000	0.39	0.39	59.69	-	59.69	59.69	138.57%
CONTRAPISO DE H ² S F C=210 KG/CM2 E=0.07 CM. (INCL. PALETEADO)	M2	19	14.16	269.04000	14.06	14.06	199.09	-	199.09	199.09	74.00%
ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	1.28	6.82	8.73000	0.80	0.80	5.46	-	5.46	5.46	62.50%
ACEROS											
VIGA ELECTROSOLDADA V5	ML	16.5	7.79	128.54000	16.50	16.50	128.54	-	128.54	128.54	100.00%
ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)	M2	6.6	6.82	45.01000	11.29	11.29	77.00	-	77.00	77.00	171.06%
HORMIGON SIMPLE F=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)	M3	0.66	153.85	101.54000	0.96	0.96	147.62	-	147.62	147.62	145.38%
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	100	1.66	166.00000	49.85	49.85	82.75	-	82.75	82.75	49.85%
FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A36.D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR	KG	372.78	1.67	622.54000	531.94	531.94	888.34	-	888.34	888.34	142.70%
CANAL O CERCHA 50X25X3 MM.	ML	30	3.97	119.10000	42.90	42.90	170.31	-	170.31	170.31	143.00%
MAILLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-84 (4X1.5X1.5 MM.)	M2	24.25	2.63	63.78000	14.62	14.62	38.44	-	38.44	38.44	60.27%
MANPOSTERIA											
MANPOSTERIA DE BLOQUE H ² S, MORTERO 1:3	M2	22.23	19.1	424.59000	20.18	20.18	385.44	-	385.44	385.44	90.78%
CUBIERTAS METALICAS											
CUBIERTA DURATECHO E=0.30 MM. (SIN INCLUIR CUMBRERO)	M2	27.84	15.56	433.19000	32.19	32.19	500.84	-	500.84	500.84	115.62%
CARPINTERIAS											
PUERTA DE MADERA 0.90X2.10 M. (INCL. CERRADURA)	U	1	191.42	191.42000	1.00	1.00	191.42	-	191.42	191.42	100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS											
PUNTO DE ILUMINACION FOCO	PTO	2	16.45	32.90000	4.00	4.00	65.80	-	65.80	65.80	200.00%
PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	2	42.73	85.46000	5.00	5.00	213.65	-	213.65	213.65	250.00%
PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE	U	1	32.62	32.62000	1.00	1.00	32.62	-	32.62	32.62	100.00%
INSTALACIONES DE AGUA											

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO

CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO

MCO-GADPM/CPS-01-2020

A: CONSCIVILEC S.A

CONTRATO: 26 785.68000

ANTICIPO: 10 714.27

60 días calendario

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

DOS DE LIQUIDACION

13 DE OCTUBRE DEL 2020

TREGA DE LA PLANILLA:

A DOS DE LIQUIDACION

PORCENTAJE ANTIPO: 40.00%
 SALDO ANTERIOR ANTIPO: 3 793.92
 DESCUENTO ANTIPO ESTA PLANILLA: 3 793.92
 AMORTIZACION DE ANTIPO EN (%): 35.41%
 SALDO ACTUAL ANTIPO: 0.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO		TOTAL	CANTIDADES		MONTOS		ACUMULADO	PORCENTAJE
			C. UNITARIO	C. UNITARIO		ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ANTERIOR	ESTA PLANILLA		
PUNTO DE AGUA POTABLE	PTO	1	33.02		33.02000	3.00		99.06		99.06	300.00%
TUBO ROSCABLE 1/2"	ML	12	6.04		72.48000	4.00		24.16		24.16	33.33%
GRIFERIA PARA LAVAMANOS	U	1	29.53		29.53000						0.00%
LLAVE DE PASO 1/2"	U	1	16.6		16.60000						0.00%
ACCESORIOS DE AGUA POTABLE (TEE, YEE, Codos, NIUDO UNIVERSAL, ETC.)	GLB.	1	30.28		30.28000						0.00%
INSTALACIONES SANITARIAS											0.00%
PUNTOS DE A.A.SS.											0.00%
SUM./INST. REJILLAS 3"	PTO	1	14.94		14.94000						0.00%
TUBO PVC DESAGUE 4"	U	1	7.9		7.90000	2.00		15.80		15.80	200.00%
TUBO PVC DESAGUE 2"	ML	12	3.43		41.16000						0.00%
ACCESORIOS DE AGUAS SERVIDAS (TEE, YEE, Codos, ETC.)	ML	3	2.03		6.09000	1.50		3.05		3.05	50.00%
	GLB.	1	11.22		11.22000	1.00		11.22		11.22	100.00%
TOTAL:					26 785.68000					17 301.87	64.59%
										8 750.00	35.41%
										26 051.87	100.00%

AMORTIZACION DE ANTIPO EN ESTA PLANILLA (100%):
 AMORTIZACION DE ANTIPO EN (%):



Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 08/100 dolares de los estados unidos de america

ING. JESSENIA GININ
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

A.F.Q. EDDY SUCUZHANAY
 FISCALIZADOR

CONSCIVILEC S.A
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
Provincia de Morona Santiago

REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLA DE LIQUIDACION DOS	Construye:	CONSCVILEC S.A
	Fiscaliza:	ARQ. EDDY SUCUZHAÑAY
	Inspector:	ING. JESENIA GININ
	Planilla No:	DOS DE LIQUIDACION
	Fecha:	13 DE OCTUBRE DEL 2020
	PERIODO	
DE		A
1/9/2020		31/9/2020

CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO

MONTO DE CONTRATO:	\$ 26 785.68
FECHA DE CONTRATO:	JULIO / 2020
MONTO A REAJUSTAR (Po):	\$ 4 956.08
FECHA ÍNDICES(o):	MAYO/ 2020
FECHA ÍNDICES(1):	AGOSTO/ 2020

CUADRILLA TIPO

(1) PERSONAL	(2) COEFIC.	(3) SALARIO REAL(o) MAYO/ 2020	(4) SALARIO REAL(1) AGOSTO/ 2020	(5) (2)x(3)	(6) (2)x(4)
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0	4.04	4.04		
ESTRUCTURAL OCUPACIONAL C1	0.044	4.04	4.04	0.18	0.18
ESTRUCTURAL OCUPACIONAL D2	0.428	3.65	3.65	1.56	1.56
ESTRUCTURAL OCUPACIONAL E2	0.528	3.60	3.60	1.90	1.90
	1.000			3.64	3.64

FACTOR DE REAJUSTE

(1) INSUMO	(2) COEFIC.	(3) ÍNDICE (o) MAYO/ 2020	(4) ÍNDICE (1) AGOSTO/ 2020	(5) (4)/(3)	(6) (2)x(5)
MANO DE OBRA	0.136	3.64	3.64	1.000	0.136
CEMENTO PORTLAND-SACOS	0.048	171.18	170.35	0.995	0.048
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, VIAL	0.047	156.19	156.13	1.000	0.047
ACERO EN BARRAS	0.590	264.42	264.42	1.000	0.590
LAMINAS Y PLANCHAS GALV PREPINT. MOLDADAS (0.037	145.72	145.72	1.000	0.037
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA	0.009	506.96	499.57	0.985	0.009
PINTURA ANTICORROSIVAS	0.010	253.12	253.12	1.000	0.010
MATERIALES PÉTREOS AZUAY	0.088	289.74	282.76	0.976	0.086
TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC - INSTALACIONES EL	0.027	182.84	182.84	1.000	0.027
INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION IPC	0.008	248.55	248.49	1.000	0.008
	1.000				0.998

VALORES DE REAJUSTE

PLANILLADO Po:	\$ 4 956.08
REAJUSTADO Po x Fr:	\$ 4 946.17
REAJUSTE Pr-Po:	-\$ 9.91
TOTAL DESCUENTOS:	\$ 0.00
NETO A CANCELAR:	-\$ 9.91


ING. JESENIA GININ
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


ARQ. EDDY SUCUZHAÑAY
FISCALIZADOR


CONSCVILEC S.A
CONTRATISTA

**GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
ANEXO JUSTIFICATIVO**

PROYECTO : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA PANELERA EN LA COMUNIDAD DE SHAWI, CANTÓN PABLO SEXTO
PERIODO : 60 días calendario
CONTRATISTA: CONSCVILEC S.A
FISCALIZADOR: ARQ. EDDY SUCUZHAÑAY



INSTALACION DEL TRAPICHE Y MOTOR

CONSCVILEC S.A
CONTRATISTA

ARQ. EDDY SUCUZHAÑAY
FISCALIZADOR