



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y CESPED SINTETICO SOBRE EL RING DE JUZGAMIENTO EN EL RECINTO FERIAL DEL CANTON PABLO SEXTO.

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-005-GADMPS-2022

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 13 días del mes de octubre de 2022, comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca jefe de avalúos y catastro en calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; Ing. Fredy Cruz Simbala como fiscalizador y, por otra el Ing. Raúl Calle Hoyos, representante de la constructora Callveg C&C Cia. Ltda. En calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el **Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra correspondientes al contrato No.MCO-005-GADMPS-2022, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y CESPED SINTETICO SOBRE EL RING DE JUZGAMIENTO EN EL RECINTO FERIAL DEL CANTON PABLO SEXTO, haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo
CONTRATISTA:	Constructora Callveg C&C Cía. Ltda.
FECHA DE CONTRATO:	26 de abril de 2022
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y CESPED SINTETICO SOBRE EL RING DE JUZGAMIENTO EN EL RECINTO FERIAL DEL CANTON PABLO SEXTO
PLAZO:	90 días calendario.
MONTO	102.674,00 dólares americanos (Sin IVA)
FORMA DE PAGO:	Se da anticipo (50%), el pago restante se realizará mediante presentación de planillas de avances.
GARANTIAS:	Se entrega póliza por anticipo , con una póliza de seguro de la aseguradora del SUR C.A. #11253316, vigencia 25/04/2022



	hasta 23/08/2022 de fecha 19/04/2022. Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., que rige 21/07/2022 desde el acta de recepción provisional hasta 12 meses. Fiel cumplimiento , una póliza de la Aseguradora del SUR #1125315, vigencia 25/04/2022 hasta 25/04/2022 de fecha 19/05/2022. Garantía Técnica , Por los trabajos y materiales con vigencia a partir de la fecha del acta de recepción provisional hasta 12 meses después.
MORA:	No existe
FECHA ACTA PROVISIONAL:	13 de octubre de 2022
FECHA SOLICITUD RECEPCION	22 de septiembre de 2022

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La obra de la colocación de Césped sintético y baños en el ring de Juzgamiento en el Recinto Ferial, consiste en mejorar la estructura en el ring de juzgamiento, realización de columnas para la colocación de la estructura de la cubierta, colocación del césped sintético, alumbrado de ring de juzgamiento, realización de baños al lado de los comedores en el recinto ferial.

Se realiza la fundición de plintos, fundición de columnas y cadenas, y se colocan placas metálicas para implantar las cerchas, cubierta y césped sintético.

Realización de baños de mujeres y varones, donde se realizo la cimentación, columnas, cadenas, contrapiso, paredes, enlucidos, cubierta, tumbado, instalaciones eléctricas, y pintura.



Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo necesario para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del contratista.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS:

El 06 de mayo de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato los trabajos deben comenzar con la fecha de entrega del anticipo, donde el fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de la obra.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PLANILLAS DE AVANCES:

DETALLE	VALOR (Dólares)	DEVENGACION DEL ANTICIPO	REAJUSTE
Monto del Contrato	102,674.00	0.00	
Monto del Anticipo	51,337.00	0.00	898.42
Planilla 01 Avance	9,472.75	4,736.38	82.06
Planilla 01 Excedentes	0.00	1,381.92	
Planilla 02 Avance	7,772.77	3,886.39	78.87
Planilla 02 Excedentes	0.00	157.28	
Planilla 03 Avance	55,199.15	27,599.58	-84.70
Planilla 03 Excedentes	0.00	0.00	
Planilla 04 Avance (Liqui	26,293.79	13,575.45	-415.50
MONTO TOTAL	98,738.46	51,337.00	559.15

PLANILLAS DE EXCEDENTES:



DETALLE	VALOR (Dólares)	DEVENGACION DEL ANTICIPO	REAJUSTE
Monto del Contrato	102,674.00	0.00	
Monto del Anticipo	0.00	0.00	
Planilla 01 Avance	0.00		
Planilla 01 Excedentes	2,763.83	1,381.92	
Planilla 02 Avance	0.00		
Planilla 02 Excedentes	314.55	157.28	
Planilla 03 Avance	0.00		
Planilla 03 Excedentes	0.00	0.00	
Planilla 04 Avance (Liqui)	0.00		
Planilla 04 Excedentes	1,878.99	0.00	
MONTO TOTAL	4,957.37	1,539.20	0.00

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada
CIMENTACION RING JUZGAMIENTO				
1	Replanteo y nivelación a mano	m2	480.00	480.00
2	Excavación a mano en suelo conglomerado	m3	52.00	50.98
3	Desalojo de material incluye cargado y transporte 1.5 km.	m3	8.00	0.00
4	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	16.00	16.00
5	Empedrado incluye emporado e=0.20 cm.	m2	40.00	40.00
6	Acero de refuerzo hasta 14 mm. Fy=4200 kg/cm2	kg	1,200.00	1,200.00
7	Hormigón simple en columnas f'c=240 kg/cm2 (incl. Encofrado)	m3	1.32	1.32
8	Hormigón simple en cadenas o riostras f'c=210 kg/cm2 (incl. encofrado)	m3	3.60	3.60
9	Hormigón simple f'c=240 kg/cm2 (incl. Encofrado) Plinto	m2	5.80	5.80
10	Cimiento de hormigón ciclópeo 60% H.S.+40% piedra f'c=210 kg/cm2 (incl. encofrado)	m3	8.50	0.00
11	Hormigón simple para replantillo f'c=180 kg/cm2	m3	1.30	1.30
CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA				
12	Acero estructural en perfiles A36, canales o correas (incluye pintura)	kg	7,712.00	7,712.00
13	Acero estructural A36, placas metálicas, placas metálicas (incluye pintura)	kg	330.40	157.00
14	Acero estructural A36, ángulos (incluye pintura)	kg	1,450.00	1,450.00
15	Cubierta galvanumen prepintado, e=0.40 mm.	m2	1,052.00	985.80
16	Cumbrero metálico	ml	175.00	175.00
CESPED SINTETICO Y DRENAJE				
17	Reconformación y nivelación de rasante	m2	460.00	448.63
18	Excavación a mano en cuneta (conglomerado)	m3	6.84	6.84



19	Suministro e instalación de geotextil drenaje	m2	30.40	30.40
20	Dren con piedra bola seleccionada máximo 2"	m3	6.00	6.00
21	Colchón de gravilla o arena gruesa e=5 cm.	m3	23.00	22.43
22	Suministro e instalación de césped sintético exterior, verde deportivo e=5 mm.	m2	460.00	460.00
ILUMINACION DE CUBIERTA				
23	Suministro e instalación de conductor flexible Cu tipo THHN 90° C, 2x10 AWG	ml	150.00	100.00
24	Suministro, montaje e instalación de luminaria industrial tipo campana led 200 W.	u	10.00	10.00
25	Provisión, colocación e instalación de caja de breaker (2-4 servicios)	u	1.00	1.00
26	Suministro e instalación de breakers de 40 Amp.	u	2.00	2.00
BATERIA SANITARIA				
27	Replanteo y nivelación a mano	m2	20.00	20.00
28	Excavación a mano en suelo conglomerado	m3	2.40	2.40
29	Acero de refuerzo hasta 14 mm. $F_y=4200$ kg/cm ²	kg	347.02	347.02
30	Hormigón simple $f'c=210$ kg/cm ² (sin encofrado) plinto	m3	0.58	0.58
31	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	4.97	0.00
32	Cimiento de Hormigón ciclópeo 60 % H.S.+40 % Piedra $f'c=210$ kg/cm ² (incl. Encofrado)	m3	5.20	5.20
33	Hormigón simple en cadenas o riostras $f'c=210$ kg/cm ² (incl. Encofrado)	m3	1.35	0.79
34	Hormigón simple en columnas $f'c=210$ kg/cm ² (incl. Encofrado)	m3	0.89	0.85
35	Empedrado incluye emporado e=0.20 cm.	m2	25.00	25.00
36	Hormigón simple de $f'c=210$ kg/cm ² en contrapiso e=6 cm.	m2	25.00	25.00
37	Mamostería de ladrillo e=10 cm, con mortero 1:3	m2	40.00	40.00
38	Acero estructural en perfiles A36, canales o correas (incluye pintura)	kg	220.00	204.69
39	Cubierta galvalumen prepintado, e=0.30 mm.	m2	33.00	44.10
40	Enlucido vertical con mortero 1:3	m2	70.00	70.00
41	Revestimiento de porcelanato en piso	m2	18.00	20.47
42	Sum./Inst. ventana de aluminio y vidrio e=4 mm.	m2	1.06	1.00
43	Sum./inst. de protección de hierro (con tubo 3/4"x1.5 mm.)	m2	1.06	1.00
44	Pintura latex (interior y exterior)	m2	40.00	54.41
45	Revestimiento de cerámica en paredes	m2	20.00	22.83
46	Revestimiento con piedra decorativa (fachada)	m2	10.50	0.00
47	Aleros con malla Nervo metálica, incluye estructura metálica y enlucido	m2	10.44	0.00
48	Suministro e instalación de Ginsup antihumedad	m2	13.00	26.68
49	Suministro e instalación de puerta de madera 0.6x1.80 m.	u	4.00	4.00
50	Suministro e instalación de puerta de madera 0.8x2.0 m.	u	2.00	2.00
51	Suministro e instalación de paneles separadores	u	2.00	2.00



52	Instalaciones de agua	u	11.00	12.00
53	Instalaciones sanitarias	u	11.00	11.00
54	Suministro e instalación de inodoros	u	4.00	4.00
55	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal	u	4.00	4.00
56	Suministro e instalación de llaves de lavamanos	u	4.00	4.00
57	Suministro e instalación de Urinario grande, incluye llave automática	u	3.00	3.00
58	Suministro e instalación de tubería de agua 1/2"	ml	12.00	0.00
59	Tendido de conductor 2x14 THHN	ml	21.00	20.00
60	Interruptor doble	u	1.00	1.00
61	Iluminaria Led tipo panel 24 W.	u	8.00	8.00
	MEDIDAS AMBIENTALES			
62	Señalización con cinta	glb.	1.00	1.00
63	Tanque PVC para depósitos de desechos sólidos o líquidos contaminantes	u	1.00	0.00

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Durante la ejecución de la obra del ring de juzgamiento y baños se presentaron los siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:

Fecha de Contrato	26 de abril de 2022
Fecha de Inicio	6 de mayo de 2022
Plazo Contractual	90 días (Noventa)
Fecha de Terminación Contractual 1	4 de agosto de 2022
Paralización	15 días (Quince)
Fecha de Terminación Contractual 2	19 de agosto de 2022
Prorroga 1	25 días (veinte y cinco)
Fecha de Terminación Contractual 3	13 de septiembre de 2022
Prorroga 2	10 días (diez)
Fecha de Terminación Contractual 4	23 de septiembre de 2022
Fecha de Entrega de Obra	22 de septiembre de 2022
Fecha de Solicitud de Recepción Provisional de la Obra	22 de septiembre de 2022
FECHA DE ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL	13 de octubre de 2022



DETALLE	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	FECHA APRUEBA FISCALIZADOR	FECHA APRUEBA ADMINISTRADOR
Fecha Inicio	06-may-22	06-may-22	06-may-22
Planilla 01	31-may-22	17-jun-22	22-jul-22
Planilla 02	30-jun-22	18-jul-22	22-jul-22
Planilla 03	30-jul-22	15-ago-22	23-ago-22
Planilla 04	22-sep-22	13-oct-22	14-oct-22



SEPTIMA: GARANTIAS:

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las siguientes garantías:

PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR						
RAMO	PÓLIZA NUMERO	VEGENCIA DEL DOCUMENTO		SUMA ASEGURADA	PLAZO	POLIZA
		DESDE	HASTA			
GARANTIA ANTICIPO	1125316	00:01 25-04-2022	24:00 23-08-2023		90 días	0
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	1125315	00:01 25-04-2022	24:00 25-04-2023		365 días	0
GARANTIA TECNICA		00:01 13-10-2022	24:00 13-10-2023		365 días	0

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS.

- a) 8.1.- El contratista ha devengado el anticipo en su totalidad
- b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, con fecha 25/04/2022 hasta 25/04/2023.
- c) 8.3.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía Técnica por mano de obra y materiales, con fecha 13/10/2022., vigencia de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta provisional.

NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo Gallardo, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca en calidad de Técnico que no interviniente en el Proceso de Contratación, Ing. Fredy Cruz Fiscalizador; **constatan** la obra física en campo.

El Ing. Leonardo Gallardo, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato (e) y el Ing. Fredy Cruz Fiscalizador, dejan constancia de que el Contratista, Ing. Rubén Calle, representante de la Constructora Callveg C&C Cia. Ltda, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-005-GADMPS-2022, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del ring de juzgamiento y baños en el recinto ferial, cumplen con las especificaciones técnicas y no hay ningún inconveniente, actualmente se encuentran en funcionamiento y cumple las condiciones contractuales.

La estructura del ring de juzgamiento y baños cumple con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la recepción correspondiente.

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El Ing. Rubén Calle, Representante de la Constructora Callveg C&C Cia. Ltda. de la obra en análisis, realizo todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor Cuantía No. MCO-005-GADMPS-2022, legalizado entre las partes.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL



De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros *integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de la obra: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y CESPED SINTETICO SOBRE EL RING DE JUZGAMIENTO EN EL RECINTO FERIA DEL CANTON PABLO SEXTO*, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra.

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman digitalmente la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** para la **“CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y CESPED SINTETICO SOBRE EL RING DE JUZGAMIENTO EN EL RECINTO FERIA DEL CANTON PABLO SEXTO”**

Ing. Leonardo Gallardo
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DEL GADMPS.

Ing. Jhonny Balseca
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
JEFE DE AVALUO Y CATASTRO DEL
GADMPS

Ing. Raúl Calle Hoyos
REP. CONSTRUCTORA CALLVEG C&C CIA.
LTDA.

Ing. Fredy Cruz Simbala
FISCALIZADOR DEL GADMPS