



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

**CONSTRUCCION DE UN CERRAMIIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO..**

### CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-GADMPS-013-2022

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 12 días del mes de enero de 2023, comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, la Ing. Emilys Mosquera Técnico Ambiental que no interviene en el Proceso de Contratación; Ing. Fredy Cruz Simbala en Calidad de Fiscalizador y, por otra el Dr. Edwin Montenegro Merchán, representante de la constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda. En calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el **Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra correspondientes al contrato No. MCO-GADMPS-013-2022, cuyo objeto es la **“CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO.**., haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas:

#### PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo
CONTRATISTA:	Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cía. Ltda.
FECHA DE CONTRATO:	25 de octubre de 2022
OBJETO:	<b>CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO</b>
PLAZO:	90 días calendario.
MONTO	17.220,61 dólares americanos (Sin IVA)
FORMA DE PAGO:	No se da anticipo, el pago se cancelará mediante presentación de planillas mensuales.
GARANTIAS:	No se entrega póliza por anticipo.



	Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales, emitida 25/09/2022 desde el acta de recepción provisional hasta 12 meses.
MORA:	No existe
FECHA ACTA PROVISIONAL:	12 de enero de 2023
FECHA SOLICITUD RECEPCION	20 de diciembre de 2022

## SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La obra corresponde en pintar la fachada del bloque administrativo y aulas de la unidad educativa 12 de febrero, en las paredes externa y piedra vista en cerramiento.

Se ha culminado con los trabajos del cerramiento perimetral en la parte lateral derecha en una longitud de 90.90 m., donde se realizo un muro bajo cadenas y otro muro de piedra vista arriba de cadenas y columnas de hormigón armado como también las cadenas.

## TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS:

El 25 de octubre de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de la obra.

## CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DETALLE	VALOR (Dólares)	DEVENGACION DEL ANTICIPO	REAJUSTE
Monto del Contrato	17,220.61	0.00	0.00
Planilla 01 Avance	11,129.20	0.00	3.34
Planilla 02 Avance	6,071.49	0.00	1.82
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>17,200.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5.16</b>



## QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS:

3

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada
<b>LETRERO ILUMINADO</b>				
1	Letrero informativo iluminado	m2	3.15	2.70
<b>PINTADA EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO (PLANTA BAJA)</b>				
2	Pintura latex (interior y exterior)	m2	48.91	106.70
3	Pintura Esmalte	m2	57.80	0.00
<b>PINTADA EN AULA AUDITORIA PLANTA ALTA</b>				
4	Pintura latex (interior y exterior)	m2	79.88	140.00
5	Pintura Esmalte	m3	57.10	0.00
<b>PINTADA AULAS PLANTA BAJA</b>				
6	Pintura latex (interior y exterior)	m2	205.87	313.76
7	Pintura Esmalte	m2	91.35	0.00
<b>PINTADA AULAS PLANTA ALTA</b>				
8	Pintura latex (interior y exterior)	m2	123.78	328.06
9	Pintura Esmalte	m2	72.56	0.00
<b>PINTADA PARTE ESCALERA INTERNA</b>				
10	Pintura latex (interior y exterior)	m2	71.41	77.61
11	Pintura Esmalte	m2	26.95	0.00
<b>BAÑOS</b>				
12	Pintura latex (interior y exterior)	m2	38.10	0.00
13	Pintura Esmalte	m2	37.65	368.55
<b>CERRAMIENTO (CALLE AUGUSTO ABAD)</b>				
14	Replanteo y nivelación	m2	120.00	90.90
15	Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m.)	m3	15.77	7.35
16	Relleno compactado con material importado a mano	m3	129.90	0.00
17	Inst. empedrado e=0.20 cm.	m2	15.12	10.80
18	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	279.87	203.18
19	Viga electrosoldada V6	ml	134.40	120.00
20	Viga electrosoldada V3	ml	125.00	90.90
21	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 (sin encofrado)	m3	12.36	10.36
22	Muro de hormigón ciclópeo incl. Encofrado (solo una cara piedra vista)	m3	22.32	40.35
23	Encofrado/Desencofrado recto (2 usos)	m2	162.00	127.56

## SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Durante la ejecución de la obra Construcción de un cerramiento perimetral y adecuación de la fachada de la unidad educativa 12 de febrero se presentaron los siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:



Fecha de Contrato	25 de octubre de 2022
Fecha de Inicio	25 de octubre de 2022
Plazo Contractual	90 días (Noventa)
Fecha de Terminación Contractual	23 de enero de 2023
Fecha de Entrega de Obra	20 de diciembre de 2022
Fecha de Solicitud de Recepción Provisional de la Obra	20 de diciembre de 2022
FECHA DE ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL	12 de enero de 2023



DETALLE	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	FECHA APRUEBA FISCALIZADOR	FECHA APRUEBA ADMINISTRADOR
Fecha Inicio	25-oct-22	25-oct-22	25-oct-22
Planilla 01	30-nov-22	02-dic-22	07-dic-22
Planilla 02	20-dic-22	17-ene-23	20-ene-23

#### SEPTIMA: GARANTIAS:

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las siguientes garantías:

PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR						
RAMO	PÓLIZA NUMERO	VEGENCIA DEL DOCUMENTO		SUMA ASEGURADA	PLAZO	POLIZA
		DESDE	HASTA			
GARANTIA ANTICIPO						No se entregó Anticipo
GARANTIA TECNICA		00:01 17-01-2023	24:00 17-01-2023		365 días	0

#### OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS.

- a) 8.1.- El contratista no se le entrega anticipo, por lo tanto, no hay póliza.

- b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por mano de obra y materiales, con fecha 23/10/2022, vigencia de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta provisional.

5

#### NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, la Ing. Emilys Mosquera en calidad de Técnico Ambiental que no interviniente en el Proceso de Contratación, Ing. Fredy Cruz fiscalizador **constatan** la obra física en campo.

El Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras Públicas del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato y el Ing. Fredy Cruz Fiscalizador, dejan constancia de que el Contratista, Dr. Edwin Montenegro Merchán, representante de la Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-GADMPS-013-2022, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del cerramiento y pintada de la unidad educativa 12 febrero cumple las especificaciones técnicas y no hay ningún inconveniente, actualmente se encuentra en funcionamiento y cumple las condiciones contractuales.

La construcción del cerramiento perimetral y adecuación de fachada en cuanto a la pintada cumple con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la recepción correspondiente.

#### DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El Ing. Edwin Montenegro Merchán, Representante de la Constructora de la obra en análisis, realizo todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor Cuantía No. MCO-GADMPS-013-2022, legalizado entre las partes.

6

## **DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL**

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de la obra: *CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO* del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra.

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman digitalmente la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** para la *“CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO”*.

Ing. Leonardo Gallardo  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL  
GADMPS.

Ing. Emilys Mosquera  
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE  
CONTRATACIÓN  
TECNICO AMBIENTAL

Dr. Edwin Montenegro Merchán  
REP. CONSTRUCTORA SERVIAGIL  
MONTENEGRO Y GORDILLO CIA. LTDA.

Ing. Fredy Cruz Simbala  
FISCALIZADOR DEL GADMPS