

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION

OBRAS: "MANTENIMIENTO DE VÍA PRODUCTIVA RURAL EN LA COMUNIDAD LOS CAÑELOS"

PLANILLA Nº 1 7,286.37
 UBICACIÓN: Via Comunidad Cañelos/Pablo Sexto
 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 11/12/2023
 FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:
 FECHA INICIO DE TRABAJOS: 11/12/2023
 PERIODO: 11/12/2023-20/12/2023
 VALOR DEL ANTICIPO: Ninguno DOLARES AMERICANOS
 FECHA ENTREGA PLANILLA:

CONTRATISTA: SIV
 VALOR DEL CONTRATO:
 CÓDIGO DEL CONTRATO:
 PLAZO: 30 DIAS
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 7286.37 dólares

Página Nº 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO			MONTE EN DOLARES			%	
			CANTID.	PRECIO	TOTAL	ESTE	TOTAL A LA FECHA	TOTAL	ESTE	TOTAL A LA FECHA		
				UNITARIO								PERIODO
1	MINADO Y CARGADO DE MATERIAL CLASE 1 (AREA CAÑELOS) D=20 CM	m3	3,147.66	0.70	2,203.36	2,147.60	2,147.60	0.00	2,147.60	2,203.36	100.00	
2	Transporte de material de mejoramiento base clase 1	m3/mi	4,295.20	0.20	859.00	4,295.20	4,295.20	0.00	4,295.20	4,295.20	100.00	
3	Trasladar y compactar de base clase 1	m3	2,147.66	1.75	3,758.40	2,147.60	2,147.60	0.00	2,147.60	3,758.40	100.00	
SUBTOTAL:									0.00	7,286.37	7,286.37	100.00
TOTAL:									0.00	7,286.37	7,286.37	100.00

VALOR DE LA PLANILLA	7,286.37
TOTAL*	7,286.37
	-
	-
TOTAL (DESCUENTOS)	-
TOTAL A PAGAR	7,286.37

EN: DOLARES AMERICANOS, COMO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SIV
 CONTRATISTA


 SR. OMBELTO ESCOBAR MORALES
 GERENTE GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL G.O.M.P.S.


 Ing. Fredy Cruz Sotela
 FISCALIZADOR DEL G.O.M.P.S.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento via Comunidad Parcelas*

LUBICACION: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *GAOHP S. Administracion Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Fredy Cruz S.*

HORA Nº *03*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Taisb.*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>13</i>		<i>LLD</i>	<i>LLD</i>	

D- DESPELADO	PERSONAL	N-NUBLADO	LTD- LUVIA DEBIL	LTF- LUVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
	ING. CONTRATISTA					<i>✓</i>
	RESIDENTE DE OBRA					
	MAESTRO DE OBRA					
	ALBAÑIL					
	plomero					
	FERRERO					
	CARPINTERO					
	OPERADOR	<i>3</i>				
	CHOFER	<i>3</i>				<i>✓</i>
	AYUDANTE	<i>1</i>				<i>✓</i>
	SOLDADOR					<i>✓</i>
	PEON					<i>✓</i>
	OTROS					
						RODILLO
						OROS

ACTIVIDADES:

Se continua con los trabajos de pintura, cargado, transporte y tendido de material para el mantenimiento via comunidad de Parcelas.

OBSERVACIONES:

Se obliga al material de la compra de carretos.

CONTRATISTA

DIRECTOR OOPP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento Via Comunidad Canales*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GADMPs - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Quez S.*

HORA N° *04*

ASISTENTE DE OBRA: *Andres Tash*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>14</i>		<i>D</i>		

PERSONAL	D- DESPELADO	N- NUBLADO	LLD- LLEVA DEBIT	LLP- LLEVA FUERT	EQUIPO		
					HERRAMIENTAS MANUALES	CONCRETERA	VIBRADOR
ING. CONTRATISTA						<input checked="" type="checkbox"/>	
RESIDENTE DE OBRA							
MAESTRO DE OBRA							
ALBAÑIL							
plomero							
FERRERO							
CARPINTERO							
OPERADOR		<i>3</i>					
CHOFER		<i>3</i>					
AYUDANTE		<i>1</i>					<input checked="" type="checkbox"/>
SOLDADOR							<input checked="" type="checkbox"/>
PEON							<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS							

ACTIVIDADES:

Continuamos con los trabajos de armado, cargado, transporte y tendido de material para el mantenimiento de la vía Comunidad Canales.

OBSERVACIONES:

Se cubre el material de la zona de canchales.

CONTRATISTA

DIRECTOR OOPP

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Reparación de Vía Comunal Areños.*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *CADYPS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Mg. Freddy Que S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Taji.*

HOJA N° *06*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>18</i>		<i>P</i>	<i>P</i>	

PERSONAL	No. NUBLADO	LTD.- LLUVIA DEBIL	LTP.- LLUVIA FUERT		
			HERRAMIENTAS MANUALES	EQUIPO	
ING. CONTRATISTA					
RESIDENTE DE OBRA					
MAESTRO DE OBRA					
ALBAÑIL					
plomero					
FERRERO					
CARPINTERO					
OPERADOR	<i>3</i>				
CHOFER	<i>3</i>				
AYUDANTE	<i>1</i>				
SOLDADOR					
PEON					
OTROS					

ACTIVIDADES:

Se realiza muestreo, cargado transporte y fondeo de material para el mantenimiento de la vía Comunal Areños.

OBSERVACIONES:
Se ubica el material de la mina de Areños.

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento via Comunidad Candelas*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GRADHPS- Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Cruz S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tsch.*

HOJA N° *07*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>19</i>		<i>LLD</i>	<i>LLD.</i>	

PERSONAL	D= DESPELADO	N= NUBLADO	LLD= LLUVIA DEBIL	LLF= LLUVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
ING. CONTRATISTA						<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
FIERRERO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>3</i>				
AYUDANTE		<i>1</i>				
SOLDADOR						
PEON						
OTROS						

ACTIVIDADES: *Se continua con los trabajos de muestreo, cargado, transporte y fendido de material para el nivelamiento de via Comunalidad Candelas.*

OBSERVACIONES: *Se ubiga el material de la mina de Candelas*

CONTRATISTA: _____ DIRECTOR OO.PP. _____ FISCALIZADOR: _____



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manejo de agua Comunal Canchos*

UBICACION: *Felbo Sarfo*

CONTRATISTA: *ESADHPS - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán*

Hoja N° *08*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Taisih*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>20</i>		<i>D</i>	<i>LLD</i>	

PERSONAL	D- DESEPLAZADO	N- NUMERADO	LTD- LLOVIA DEBIL	LTP- LLOVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
ING. CONTRATISTA						<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
plomero						
FERRERO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>3</i>				<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>				<i>✓</i>
SOLDADOR						<i>✓</i>
PEON						<i>✓</i>
OTROS						

ACTIVIDADES:

Continuamos con los trabajos de murgado, cargado, transporte y fondeo de material para el mejoramiento de la comunidad Canchos y se concluye a los trabajos

OBSERVACIONES:

Se otorga el material de la mina de Canchos.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

OBRAS (" MANTENIMIENTO DE VAS PRODUCTIVA RURAL FINCA DEL SR. MANUEL SAMAMITO")

PLANILLA N° 1 7,422.70
 UBICACIÓN: Sr. Manuel Samamito/Pablo Sexto
 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 20/12/2023
 FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:
 FECHA INICIO DE TRABAJOS: 20/12/2023
 PERIODO: 22/12/2023-29/12/2023
 VALOR DEL ANTICIPO: Ninguno DOLARES AMERICANOS
 FECHA ENTREGA PLANILLA:

CONTRATISTA: SIV
 VALOR DEL CONTRATO: 7422.70 dólares
 CODIGO DEL CONTRATO:
 PLAZO: 30 DIAS
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO			IMPORTE EN DOLARES				
			CANTD	PRECIO		TOTAL ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	% Avance/Total
				UNITARIO	TOTAL							
OBRA LA FINCA DEL SR. MANUEL SAMAMITO (finca de Andahuasi Pablo Sexto)												
1	Minado y cedido de material pedregoso (1 metro de Andahuasi)	m3	1,890.45	3.89	4,192.70	1,080.45	2090.45	0.00	4192.70	4,192.70	100.00	
2	Transporte de material pedregoso de zona de Andahuasi	m3/mi	8,843.83	0.23	1,968.03	8,643.80	8643.80	0.00	2068.03	1,888.03	100.00	
3	Tercido y construcción de foso clase 1	m2	1,890.45	1.70	1,247.52	1,080.45	1080.45	0.00	2247.52	1,247.52	100.00	
SUBTOTAL:												
TOTAL:						7,422.70			0.00	7,422.70	7,422.70	100.00

VALOR DE LA PLANILLA				
TOTAL*				7,422.70
				7,422.70
				-
				-
TOTAL DEDUCCIONES				-
TOTAL A PAGAR				7,422.70

SON SEISCIENTA CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS, 76180 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SIV
 CONTRATISTA


 Sr. Oscar Sánchez Ponce
 SR. OSCAR SANCHEZ PONCE DEL OBRAS


 Sr. Freddy Ciro Simbala
 REALIZADOR DEL OBRAS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento Vial Fisco del Sr. Manuel Samartin.*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GADHPS - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Mg Freddy Guzmán S.*

Hoja N° *01*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tash*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>22</i>		<i>D</i>	<i>LLD</i>	

D= DESEPLADO N= NUBLADO LLD= LUVIA DEBIL LLD= LUVIA FUERT

ING. CONTRATISTA	PERSONAL	EQUIPO	
		HERRAMIENTAS MANUALES	
RESIDENTE DE OBRA		CONCRETERA	<i>✓</i>
MAESTRO DE OBRA		VIBRADOR	
ALBAÑIL		BOMBA DE AGUA	
PLOMERO		RETROEXCAVADORA	
FERREIRO		VIBROPISONADOR	
CARPINTERO		ELEVADOR DE HORMIGO	
OPERADOR	<i>3</i>	HIDROLAVADORA	
CHOFER	<i>3</i>	VOLQUETE	<i>✓</i>
AYUDANTE	<i>1</i>	EXCAVADORA	<i>✓</i>
SOLDADOR		MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
PEON		ROBILLO	<i>✓</i>
OTROS		OROS	

ACTIVIDADES:

*Se hizo los trabajos de mantenimiento vial con los siguientes
 actividades: minutos cargado furgoneta y fendido de superficies.*

OBSERVACIONES:

*Se critica el material de la zona de Ambusha, para el mantenimiento, al mismo que tiene un recorrido de 8 km de la misma zona la
 Voa.*

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Handerimiento Val Finca del Sr. Manuel Sammartino*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *SAOTPS - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing Freddy Cruz S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andres Jaish*

HORA N° *02*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>26</i>		<i>D</i>	<i>D</i>	

D= DESPLAZADO	PERSONAL	N° NEBLADO	LTD= LLUVIA DEBIL	EQUIPO		
				LLE= LLUVIA FUERT	HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
	ING. CONTRATISTA					
	RESIDENTE DE OBRA					
	MAESTRO DE OBRA					
	ALBAÑIL					
	PLOMERO					
	FERRETERO					
	CARPINTERO					
	OPERADOR	<i>3</i>				
	CHOFER	<i>3</i>				
	AYUDANTE	<i>1</i>				
	SOLDADOR					
	PEON					
	OTROS					

ACTIVIDADES:

Se continua con los trabajos de armado, cargado, transporte y traslado de material en el mantenimiento vial

OBSERVACIONES:

Se verifica el material de la mina de Arellano, que tiene un recorrido de 8 km. de la mina hasta la Uta.

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Modernización de la Uta Fa La Finca del Sr. Manuel Sempurín*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GADIRPS - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Cruz S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tashih.*

HORA N° *03*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>27</i>		<i>LLP</i>	<i>LLD.</i>	

ING. CONTRATISTA	PERSONAL	D- DESEPELADO	Nº NUBELADO	LLD- LLOVIA DEBIL	LLP- LLOVIA FUERT	EQUIPO		
						HERRAMIENTAS MANUALES		
RESIDENTE DE OBRA								<i>✓</i>
MAESTRO DE OBRA								
ALBAÑIL								
PLOMERO								
PIERRERO								
CARPINTERO								
OPERADOR			<i>3</i>					
CHOFER			<i>3</i>					<i>✓</i>
AYUDANTE			<i>1</i>					<i>✓</i>
SOLDADOR								<i>✓</i>
PEON								<i>✓</i>
OTROS								

ACTIVIDADES:
Continuamos con las actividades de marcado, cargo, transporte y fondeo de material para el nuevo fincamiento de la Uta a la Finca del Sr. Manuel Sempurín.

OBSERVACIONES:
Se utilizó el material de la mesa de Ankerbenes.

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

OBRA: "MANTENIMIENTO DE VIA RURAL COMUNIDAD KUNAMP ACHA EL PUENTE DE NAMAKW"

PLANILLA N° 1 8.995,27
 UBICACIÓN: C. Kunamp Acha Pueblo Nueva/Pablo Sexto
 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 06/11/2023
 FECHA ENTREGA DEL ANTICPO:
 FECHA INICIO DE TRABAJOS: 06/11/2023
 PERIODO: 06/11/2023-30/11/2023
 VALOR DEL ANTICPO: Ninguno DOLARES AMERICANOS
 FECHA ENTREGA PLANILLA:

CONTRATISTA: SIV
 VALOR DEL CONTRATO:
 CODIGO DEL CONTRATO:
 PLAZO: 30 DIAS
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

8995,27 dólares

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO		MONTOS EN DOLARES			PAGOS N°1		
			CANTO	PRECIO		TOTAL ANTER	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTER.		ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
				LIMITADO	TOTAL					MONTO RÚBLO		
VIA COMUNIDAD DE KUNAMP ACHA EL PUENTE DE NAMAKW (Barr. de Stavel 4x0,17 KM)												
1	Mantenimiento y cuidado de material asfáltico (1.000 kg de Stavel)	m ³	1,285.00	2.88	4,888.80	1,285.00	1285.00	0.00	4888.80	4,888.80	100.00	
2	Transporte de material asfáltico en camión de 30 toneladas	m ³	11,594.20	0.23	2,857.47	11,594.20	11594.20	0.00	2857.47	2,857.47	100.00	
3	Crédito y compensación de base clase 1	m ³	1,285.00	1.45	1,469.50	1,285.00	1285.00	0.00	1469.50	1,469.50	100.00	
SUBTOTAL:						8,995.27			0.00	8,995.27	8,995.27	100.00
TOTAL:						8,995.27			0.00	8,995.27	8,995.27	100.00

VALOR DE LA PLANILLA:	8,995.27
TOTAL:	8,995.27
TOTAL DE DESCUENTOS:	-
TOTAL A PAGAR:	8,995.27

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, 2016 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SIV
 CONTRATISTA

DIR. OBRAS PÙBLICAS DEL GOAMPS

NO FREDY CHU SIMPATE
 FISCALIA DEL GOAMPS

**ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION**

OBRA: "MANTENIMIENTO DE VIA RURAL COMUNIDAD KUNMAY HACIA EL PUENTE DE NAWAY"

RUBROS TRABAJADOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN PABLO SEXTO

RUBROS

ANEXO 1. CARGADO DE MATERIAL, PETROLO, PARA 2017/18

ANEXO 2. Rubros y cantidades de material para obra nueva

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTURA PROFUNDIDAD	VOLUMEN	RESULTADO	UNIDAD
VIA RURAL COMUNIDAD KUNMAY HACIA EL PUENTE DE NAWAY	3000.00	7.00	0.250	5250.00	1200.00	m ³
				Total	1200.00	m ³



ANEXO 3. Transporte de material dentro de zona de obra

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA PROFUNDIDAD	DESVANOS (EJE X EJE)	RESULTADO	UNIDAD
	1200.000			8.71	11254.35	m ³ /km
				Total	11254.35	m ³ /km



ANEXO 4. Transporte y mantenimiento de área obra 1

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA PROFUNDIDAD	VOLUMEN	RESULTADO	UNIDAD
	1400.000			4	1200.00	m ³
				Total	1200.00	m ³

[Handwritten signature]
 Ing. Oscar Luis Vega
 Director General de Obras Públicas

[Handwritten signature]
 Ing. Fredy Cruz Sandoval
 Inspector



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Plan de mejoramiento de la vía Puercamp hacia el puente Namakim. V. 11*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GADHPS - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Quez S.*

Hoja N° *01*

ASISTENTE DE OBRA: *Arteses Tolsa*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>06</i>		<i>LD</i>	<i>LD</i>	
D= DESELMADO				LLD- LLUVIA DEBIL		LLF- LLUVIA FUERT
PERSONAL				EQUIPO		
ING. CONTRATISTA				HERRAMIENTAS MANUALES		<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA				CONCRETERA		
MAESTRO DE OBRA				VIBRADOR		
ALBAÑIL				BOMBA DE AGUA		
PLOMERO				RETROEXCAVADORA		
PIERREIRO				VIBROALPISONADOR		
CARPINTERO				ELEVADOR DE HORMIGO		
OPERADOR		<i>3</i>		HIDROLAVADORA		
CHOFER	<i>✓</i>	<i>3</i>		VOLQUETE		<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>		ENCAVADORA		<i>✓</i>
SOLDADOR				MOTONIVELADORA		<i>✓</i>
PEON				RODILLO		<i>✓</i>
OTROS				OROS		

ACTIVIDADES:

Se inicio con los trabajos de limpieza, carga de transporte y fondeo de material para el mantenimiento de la vía Puercamp hacia puente Namakim.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Reforzamiento de la Udo Komang hacia frente Almatim.*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GAOHP - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Quiza*

ASISTENTE DE OBRA: *Andres Taida*

HORA N° *02*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>07</i>		<i>D</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D- DESEPLADO	N- NUBIADO	LLD- LLUVIA DEBIL			LLF- LLUVIA FUERT		
			PERSONAL	LLD- LLUVIA DEBIL	LLF- LLUVIA FUERT	EQUIPO	LLD- LLUVIA DEBIL	LLF- LLUVIA FUERT
ING. CONTRATISTA								<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA								
MAESTRO DE OBRA								
ALBAÑIL								
PLOMERO								
PIERRENO								
CARPINTERO								
OPERADOR								<i>3</i>
CHOPER								<i>3</i>
AYUDANTE								<i>1</i>
SOLDADOR								
PEON								
OTROS								

HERRAMIENTAS MANUALES	EQUIPO
CONCRETERA	
VIBRADOR	
BOMBA DE AGUA	
RETROEXCAVADORA	
VIBROALPISONADOR	
ELEVADOR DE HORMIGO	
HIDROLAVADORA	
VOLQUETE	<i>✓</i>
ENCAVADORA	<i>✓</i>
MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
RODILLO	<i>✓</i>
OROS	

ACTIVIDADES:

Se continuó con los trabajos de armado, cargados transporte y tendido de material sobre el rearmado de la Udo y planear hacia frente Normalin.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OOPP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la vía Kumamp hacia Puente Nawaakim.*

UBICACION: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *EGDHS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing Freddy Quez S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tard.*

HORA N° *04*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>09</i>		<i>D</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D= DESPESADO	N= NUBLADO	LLD= LLUVIA DEBIL	LLP= LLUVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
ING. CONTRATISTA						<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
PIERREIRO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>3</i>				<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>				<i>✓</i>
SOLDADOR						<i>✓</i>
PEON						<i>✓</i>
OTROS						

ACTIVIDADES: *Se contruye con los papayas de mundo orgánico, transporte y fenedido de material para el mantenimiento de la vía Kumamp hacia Puente Nawaakim.*

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OOPP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manejeamiento de la vía Kanamp hacia fuente Narmokion.*

UBICACION: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *GADMPST - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tzish.*

HOJA N° *05*

AÑO	MES	FECHA			ESTADO DE TIEMPO		
		DIA	HORA	N-NUBLADO	MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>10</i>			<i>LLD</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D-DESPELADO	N-NUBLADO	LLD-LLEVA DEBIL	LEF-LLEVA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
ING. CONTRATISTA						<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
PIERRERO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>3</i>				<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>				<i>✓</i>
SOLDADOR						<i>✓</i>
PEON						<i>✓</i>
OTROS						

ACTIVIDADES:

Se continúan los trabajos de murado, cargado transporte y fondeo de material para el mantenimiento de la vía y limpieza hacia punto Narmokion.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA



DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR

**ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION
OBRA: "MANTENIMIENTO DE VIA RURAL HACIA COMUNIDAD KENKAM DESDE LA VIA PABLO SEXTO A KUMAMP"**

RUBROS TRABAJADOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN PABLO SEXTO

RUBROS						
ANALISIS Y CÁLCULO DE MATERIAL: PIEDRA (MVA DE 2000-2-4-28 KM)						
RUBRO F.- MANTENIMIENTO Y CARGA DE MATERIAL (CARGA EN VÍA) (MVA)						
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	ANCHO RESULTADO	ONGIAS	UNIDAD
VIA RURAL COMUNIDAD DE KUMAMP	1410.00	7.00	8.100	1.00	802.00	m ³
						
Total:						802.00 m³

RUBRO G.- TRAZAMIENTO DE MATERIAL (CARGA EN VÍA) DE 2000						
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	DISTANCIA EN M KM	ONGIAS VALOR	UNIDAD
						
	5.28		8.00	20.00	80.00	m ³
Total:						80.00 m³

RUBRO H.- TENDIDO Y ASENTAMIENTO DE BARRAS DE ACERO						
DESCRIPCION	CARGO	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	ANCHO RESULTADO	ONGIAS	UNIDAD
Obras N° 1	800.00					m ²
Total:						800.00 m²

[Handwritten Signature]
Ing. Pedro Cisneros
Director de Servicios Públicos

[Handwritten Signature]
Ing. Pedro Cisneros
Fiscalizador



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la vía Comunal de Pajalima. Vasec de*

UBICACION: *Pallo Seta Vía Pajalima a Kumamp*

CONTRATISTA: *GADNPS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán*

ASISTENTE DE OBRA: *Anselmo Tola*

Hoja N° *01*

FECHA

ESTADO DE TIEMPO

ANO	MES	DIA	HORA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>15</i>		<i>LLD</i>	<i>LLD</i>	

D= DESEGLADO N= NUBLADO LLD= LLEVIA DEBL. LLD= LLEVIA DEBL. LLD= LLEVIA FUERT

PERSONAL		EQUIPO	
ING. CONTRATISTA		HERRAMIENTAS MANUALES	<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA		CONCRETERA	
MAESTRO DE OBRA		VIBRADOR	
ALBAÑIL		BOMBA DE AGUA	
PLOMERO		RETROEXCAVADORA	
FERRERO		VIBROPISONADOR	
CARPINTERO		ELEVADOR DE HORMIGO	
OPERADOR	<i>3</i>	HIDROLAVADORA	
CHOFER	<i>3</i>	VOQUETE	<i>✓</i>
AYUDANTE	<i>1</i>	EXCAVADORA	<i>✓</i>
SOLDADOR		MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
PEON		RODILLO	<i>✓</i>
OTROS		OROS	

ACTIVIDADES: *Se inicia los trabajos de medida, cargado transporte y fondeo de material para el mejoramiento de la vía Comunal de Pajalima.*

OBSERVACIONES:

Se utilizó el material de la vía de Shana para el mejoramiento de la vía y se fue recorrida la vía de la vía a la vía.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la vía Comunalidad de Kenpaim*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *EMOTIPS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Que S.*

HOJA N° *02*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tarich*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>16</i>		<i>D</i>	<i>LLD.</i>	
D= DESPELADO				LLD= LLEVIA DEBIL		LLF= LLEVIA FUERT
PERSONAL				EQUIPO		
ING. CONTRATISTA				HERRAMIENTAS MANUALES		<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA				CONCRETERA		
MAESTRO DE OBRA				VIBRADOR		
ALBAÑIL				BOMBA DE AGUA		
PLOMERO				RETROEXCAVADORA		
FIERRERO				VIBROPISONADOR		
CARPINTERO				EL EVADOR DE HORNICO		
OPERADOR		<i>3</i>		HIDROLAVADORA		
CHOPER		<i>3</i>		VOLQUETE		<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>		EXCAVADORA		<i>✓</i>
SOLDADOR				MOTONIVELADORA		<i>✓</i>
PEON				ROBILLO		<i>✓</i>
OTROS				OROS		

ACTIVIDADES:

Se continua con los trabajos de minado, cargado, transporte y fondeo de material para el mantenimiento de la vía Comunalidad de Kenpaim

OBSERVACIONES:

Se pide el material de la mina de Shani para el mantenimiento, el mismo q tiene un recorrido de 5,98 Kil desde la mina hasta la vía.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manifiesto de la Vía Comunal de Perkuin.*

UBICACION: *Pablo Sarfo*

CONTRATISTA: *GADMP S. Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Fredy Guzmán S.*

HOJA Nº *03*

ASISTENTE DE OBRA: *Ing. Andres Tash*

FECHA			ESTADO DE TIEMPO		
AÑO	MES	DIA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	

D= DESPELADO N= NEBLADO LLD= LLUVIA DEBIL LLD= LLUVIA FUERT

PERSONAL		EQUIPO	
ING. CONTRATISTA		HERRAMIENTAS MANUALES	<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA		CONCRETERA	
MAESTRO DE OBRA		VIBRADOR	
ALBAÑIL		BOMBA DE AGUA	
PLOMERO		RETROEXCAVADORA	
PIERRERO		VIBROPISONADOR	
CARPINTERO		ELEVADOR DE HORMIGÓ	
OPERADOR	<i>3</i>	HIDROLAVADORA	
CHOFER	<i>3</i>	VOLQUETE	<i>✓</i>
AYUDANTE	<i>1</i>	EXCAVADORA	<i>✓</i>
SOLDADOR		MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
PEON		RODILLO	<i>✓</i>
OTROS		OROS	

ACTIVIDADES:

Se confirma con los activistas el arriado, cargado, transporte y fondeo de material al punto de inicio de la Vía Comunal de Perkuin, y se concluye los trabajos.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

OBRA: 1º MANTENIMIENTO DE VÍA RURAL PABLO SEXTO A KUMAMP

PLANILLA Nº 1

32,209.68

UBICACIÓN: Pablo Sexto Comunal/Ruwaya/Pablo Sexto

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 12/10/2023

FECHA ENTREGA DEL ANTICPO:

FECHA INICIO DE TRABAJOS: 12/10/2023

PERIODO: 12/10/2023-27/10/2023

VALOR DEL ANTICPO: Ninguno DOLARES AMERICANOS

FECHA ENTREGA PLANILLA:

CONTRATISTA: SIV
 VALOR DEL CONTRATO:
 CODIGO DEL CONTRATO:
 PLAZO:
 MONEDA PRESUPUESTARIA:

32209.68 dólares

59 DIAS

Página Nº 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO			IMPORTE EN DOLARES				% ejecución(Rubro)
			CANTO	PRECIO	TOTAL AMTDE.	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL AMTDE.	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA		
				UNITARIO							TOTAL	
VIA PABLO SEXTO A RUWAYA 80m de 30cm x 12.55 Anl												
1	Manten y repón de material pavos / más de 50cm	m2	4,018.35	3.59	15,591.20	4,018.35	4018.35	0.00	15591.20	15,591.20	100.00	
2	Transporte de material pavos en ruta de 50km	m3km	82,199.16	0.03	11,906.38	82,199.16	82199.16	0.00	11906.38	11,906.38	100.00	
3	Traslado y compactado de base clase 1	m3	4,018.35	1.15	4,621.20	4,018.35	4018.35	0.00	4621.20	4,621.20	100.00	
SUBTOTAL:					32,209.68			0.00	32,209.68	32,209.68	100.00	
TOTAL:					32,209.68			0.00	32,209.68	32,209.68	100.00	

VALOR DE LA PLANILLA	32,209.68
TOTAL=	32,209.68
	-
	-
TOTAL DESCUENTOS	-
TOTAL A PAGAR	32,209.68

DM. TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO, DOS CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SIV
 CONTRATISTA

DM. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL DADMP

DM. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL DADMP



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manejeamiento vial Pablos Sexto - Punamp.*

UBICACION: *Pablos Sexto.*

CONTRATISTA: *GAO MPS - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing Freddy Cuevas*

HOLANº *01*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tzish*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>12</i>		<i>D</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D- DESEPLADO	N- NUBIADO	LID- LLOVIA DEBIL	LIP- LLOVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
ING. CONTRATISTA						<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
PIERRERO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>3</i>				<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>4</i>				<i>✓</i>
SOLDADOR						<i>✓</i>
PEON						<i>✓</i>
OTROS						

ACTIVIDADES: *Se inicia trabajos de armado, cargado, transporte y tendido de material para el mantenimiento vial Pablos Sexto - Punamp.*

OBSERVACIONES:

Se utilizo el material de la ruina de Shanni para el mantenimiento, el mismo q' tiene el recorrido q, 11 km desde la ruina hasta la Uta.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la vía Pablosa Sexto - Kumbamp.*

UBICACIÓN: *Pablosa Sexto.*

CONTRATISTA: *GADPDS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tardá.*

HOLA N° *02*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>13</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	

D= DESPLAZADO	PERSONAL	N° NEBLADO	L1D= LLUVIA DEBIL	ESTADO DE TIEMPO		
				L1F= LLUVIA FUERT	OTROS	OTROS
	ING. CONTRATISTA					
	RESIDENTE DE OBRA					
	MAESTRO DE OBRA					
	ALBAÑIL					
	PLOMERO					
	PIERREIRO					
	CARPINTERO					
	OPERADOR	<i>3</i>				
	CHOPER	<i>3</i>				
	AYUDANTE	<i>4</i>				
	SOLDADOR					
	PEON					
	OTROS					

EQUIPO	
HERRAMIENTAS MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>
CONCRETERA	
VIBRADOR	
BOMBA DE AGUA	
RETROEXCAVADORA	
VIBROPISONADOR	
ELEVADOR DE HORMIGO	
HIDROLAVADORA	
VOLOLETE	<input checked="" type="checkbox"/>
EXCAVADORA	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTONIVELADORA	<input checked="" type="checkbox"/>
RODILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
OROS	

ACTIVIDADES:

Se continúa con los trabajos de armado, cargando transporte y tendido de material para el mantenimiento vial Pablosa Sexto - Kumbamp.

OBSERVACIONES:

Se obtiene el material de la pista de Shaveri, el mismo q' tiene un redondo de 9.17 km. desde la curva a la vía

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manejo de la vía Pablo Sexto - Kananup*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GRONPS7 Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.*

HOJA Nº *04*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Yash*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>17</i>		<i>5</i>	<i>110</i>	

PERSONAL	D= DESEÑADO	N= NUMERADO	L1= LLUVIA DERR	L2= LLUVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
ING. CONTRATISTA						<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
FERRERO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>2</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
AYUDANTE		<i>1</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
SOLDADOR						
PEON						<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS						

ACTIVIDADES: *Se continuo con los trabajos de muestreo, cargado, transporte y traslado de material para el almacenamiento del pabito*
Sexto - Kananup

OBSERVACIONES:

Se utilizó el material de la vía de Shraut para el mantenimiento.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la Vía Pablo Sexto - Kimsap.*

UBICACION: *Pablos Sexto*

CONTRATISTA: *GADNPS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Que S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Peralta*

HORA Nº *07*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>20</i>		<i>LLD</i>	<i>D</i>	
D= DESPELADO				LLD= LLOVIA DEBIL		LLP= LLOVIA FUERT
PERSONAL				EQUIPO		
ING. CONTRATISTA				HERRAMIENTAS MANUALES		<i>✓</i>
RESIDENTE DE OBRA				CONCRETERA		
MAESTRO DE OBRA				VIBRADOR		
ALBAÑIL				BOMBA DE AGUA		
PLOMERO				RETROEXCAVADORA		
FIERRERO				VIBROAFISONADOR		
CARPINTERO				ELEVADOR DE HORMIGO		
OPERADOR		<i>3</i>		HIDROLAVADORA		
CHOPER		<i>2</i>		VOLQUETE		<i>✓</i>
AYUDANTE		<i>1</i>		EXCAVADORA		<i>✓</i>
SOLDADOR				MOTONIVELADORA		<i>✓</i>
PEON				ROBILLO		<i>✓</i>
OTROS				OROS		

ACTIVIDADES:
Se continúan los trabajos de muestreo, congecho transporte y tendido de muestreo para el mejoramiento de la vía Pablo Sexto - Kimsap.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: _____ DIRECTOR OO.PP. _____ FISCALIZADOR: _____



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Manterimiento de la Via Pablo Sexto - Karamp.*

UBICACION: *Fallo Sexto*

CONTRATISTA: *CAOPAS - Adquisicion Dincofs*

FISCALIZADOR: *Eng. Freddy Qués.*

ASISTENTE DE OBRA: *Eng. Andrés Tard.*

HORA N° *09*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>24</i>		<i>LD</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D- DESPLAZADO	N= NUBLADO	LLO= LLUVIA DEBIL	LLE= LLUVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
ING. CONTRATISTA						<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
PIERRECO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>3</i>				
CHOFER		<i>2</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
AYUDANTE		<i>1</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
SOLDADOR						<input checked="" type="checkbox"/>
PEON						<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS						

ACTIVIDADES: *Continuamos con los trabajos de nivelado, compacto, y el transporte y reparto de material para el mantenimiento de la vía Pablo Sexto - Karamp.*

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA  DIRECTOR OO.PP. 

FISCALIZADOR 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIBRO DE OBRAS

OBRA: *Mantenimiento de la vía Pablo Soto - Kumburp.*

LUBICACIÓN: *Pablo Soto.*

CONTRATISTA: *CADHPs - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing Freddy Guzmán*

ASISTENTE DE OBRA: *Análisis Tzisk.*

HOLA Nº *10*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>10</i>	<i>25</i>		<i>D</i>	<i>CLD</i>	

D= DESEPELADO	PERSONAL	Nº NUBLADO	LLD= LLUVIA DEHL	EQUIPO	
				LLP= LLEVIA PEERT	
	ING. CONTRATISTA			HERRAMIENTAS MANUALES	<i>✓</i>
	RESIDENTE DE OBRA			CONCRETERA	
	MAESTRO DE OBRA			VIBRADOR	
	ALBAÑIL			BOMBA DE AGUA	
	PLOMERO			RETROEXCAVADORA	
	PIERREO			VIBROAFISONADOR	
	CARPINTERO			ELEVADOR DE HORMIGÓ	
	OPERADOR	<i>3</i>		HIDROLAVADORA	
	CHOFER	<i>2</i>		VOLQUETE	<i>✓</i>
	AYUDANTE	<i>1</i>		EXCAVADORA	<i>✓</i>
	SOLDADOR			MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
	PEON			RODILLO	<i>✓</i>
	OTROS			OROS	

ACTIVIDADES:

Se continúa con los trabajos de limpieza, carga de transporte y fudido de material para el mantenimiento de vía de Pablo Soto - Kumburp.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto

Departamento de Obras y Servicios Públicos

LIBRO DE OBRA

OBRA: Mejoramiento de la vía Pablo Sexto - Kuntamp.

UBICACIÓN: Pablo Sexto

CONTRATISTA: GADPDS - Administración Directa

FISCALIZADOR: Ing. Freddy Guzmán S.

ASISTENTE DE OBRA: Andrés Tash.

Hojas N° 12

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
2023	10	27		D	D	

D= DESPLAZADO	Nº NEBLADO	L1D= LLEVIA DEBIL	ESTADO DE TIEMPO		
			L1P= LLEVIA FUERT		
PERSONAL			EQUIPO		
ING. CONTRATISTA					✓
RESIDENTE DE OBRA					
MAESTRO DE OBRA					
ALBAÑIL					
plomero					
FERRERO					
CARPINTERO					
OPERADOR		3			
CHOFER		2			✓
AYUDANTE		4			✓
SOLDADOR					✓
PEON					✓
OTROS					
					OROS

ACTIVIDADES: Se continúa con las actividades de mirado, cargado, transporte y tendido de material para construcción de la vía Pablo Sexto - Kuntamp. y se concluye los trabajos.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la Uta hacia Valle del Palmar.*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *CADHPS - Administracion Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.* HOJA Nº *03*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tzish.*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>22</i>		<i>LLD</i>	<i>D</i>	

PERSONAL	D= DESPLAZADO	N= NUBELADO	LTD= LLEVIA DEBIL			LTP= LLEVIA FUERT										
			HERRAMIENTAS MANUALES	EQUIPO	CONCRETERA	VIBRADOR	BOMBA DE AGUA	RETROEXCAVADORA	VIBROAFISONADOR	ELEVADOR DE HORMIGO	HIDROLAVADORA	VOLQUETE	EXCAVADORA	MOTONIVELADORA	RODILLO	OROS
ING. CONTRATISTA																
RESIDENTE DE OBRA																
MAESTRO DE OBRA																
ALBAÑIL																
PLOMERO																
PIERRERO																
CARPINTERO																
OPERADOR																
CHOFER																
AYUDANTE																
SOLDADOR																
PEON																
OTROS																

ACTIVIDADES:
Se continua con el mejoramiento van hacia valle del Palmar con las siguientes actividades: Minado con grader transporte de material y tendido el rodillo se embunbra en adelantamiento.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento de la Vía hacia Valle del Palmar*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *CADHPS - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Tedy Guzmán S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tish.*

HOLAS N° *04*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>23</i>		<i>LT</i>	<i>TD</i>	

D= DESPELADO	N= NEBLADO	LLD= LLUVIA DEBIL	LLP= LLUVIA FUERT	PERSONAL		EQUIPO	
				ING. CONTRATISTA		HERRAMIENTAS MANUALES	<i>✓</i>
				RESIDENTE DE OBRA		CONCRETERA	
				MAESTRO DE OBRA		VIBRADOR	
				ALBAÑIL		BOMBA DE AGUA	
				plomero		RETROEXCAVADORA	
				FERRERO		VIBROPISONADOR	
				CARPINTERO		ELEVADOR DE HORNIIGO	
				OPERADOR	<i>3</i>	HIDROLAVADORA	
				CHOFER	<i>9</i>	VOLQUETE	<i>✓</i>
				AYUDANTE	<i>1</i>	EXCAVADORA	<i>✓</i>
				SOLDADOR	<i>5</i>	MOTONIVELADORA	<i>✓</i>
				PEON		RODILLO	<i>✓</i>
				OTROS		OROS	

ACTIVIDADES:

Se continúa con los trabajos de armado, cargado, transporte y fagado de material en el mantenimiento de la vía hacia Valle del palmar.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mejoramiento de la vía hacia Valle del Palmor.*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *GADHPS - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Cruz S.*

HOLA N° *05*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Yajish.*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>11</i>	<i>24</i>				

PERSONAL	D= DESPLAZADO	N= NUBLADO	LID= LLEVIA DEBIL			LIF= LLEVIA FUERT											
			PERSONAL	EQUIPO	HERRAMIENTAS MANUALES	CONCRETERA	VIBRADOR	BOMBA DE AGUA	RETROEXCAVADORA	VIBROAPISONADOR	ELEVADOR DE HORNIGO	HIDROLAVADORA	VOLQUETE	EXCAVADORA	MOTONIVELADORA	RODILLO	OTROS
ING. CONTRATISTA																	
RESIDENTE DE OBRA																	
MAESTRO DE OBRA																	
ALBAÑIL																	
PLOMERO																	
FIERRERO																	
CARPINTERO																	
OPERADOR																	
CHOFER																	
AYUDANTE																	
SOLDADOR																	
PEON																	
OTROS																	

ACTIVIDADES:
Se continua con el mejoramiento de la vía hacia Valle del Palmor, con las siguientes actividades: muestreo, compacto, transporte y tendido de material y se concluye los trabajos.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: DIRECTOR OO.PP. FISCALIZADOR:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN

OBRA: " MANTENIMIENTO DE MI PRODUCTIVA RURAL CACAHUACUANO ENTRE LA VIA PABLO SEXTO AL 6to AMARILLO "

PLANILLA N° 1

26,551.68

UBICACIÓN: Pablo Sexto-Cacahuacuan Tumbi-Flo Amarillo/Pablo Sexto

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 02/12/2023

FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:

FECHA INICIO DE TRABAJOS: 02/12/2023

PERIODO: 02/12/2023-13/12/2023

VALOR DEL ANTICIPO: Ninguno DOLARES AMERICANOS

FECHA ENTREGA PLANILLA:

CONTRATISTA: SIV

VALOR DEL CONTRATO:

26551.68 dólares

CODIGO DEL CONTRATO:

PLAZO:

30 DIAS

FORMA PRESUPUESTARIA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO			APORTE EN DOLÁRES				
			CANTID.	PRECIO	TOTAL	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTICIP.	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	% avances/Rúbrico	
				UNITARIO								TOTAL
1	Miada y control de material pabilos / arena de Shand	m ²	3,083.00	2.68	11,252.40	3,580.00	3000.00	0.00	1,950.00	11,800.40	100.00	
2	Transporte de material pabilos en mina de Shand	m ³ km	43,736.00	0.23	10,059.28	43,736.00	43736.00	0.00	10019.20	50,059.20	100.00	
3	Tarifa y compactado de base cava /	m ²	3,083.00	1.15	3,542.00	3,540.00	3000.00	0.00	3542.00	3,542.00	100.00	
SUBTOTAL:					25,551.68				0.00	25,551.68	25,551.68	100.00
TOTAL:					25,551.68				0.00	25,551.68	25,551.68	100.00

VALOR DE LA PLANILLA		26,551.68
TOTAL:		26,551.68
		-
		-
		-
TOTAL DESCUENTOS		-
TOTAL A PAGAR		26,551.68

DON: TWENTY Y FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND SIXTY EIGHT DOLLARS OF THE UNITED STATES OF AMERICA

SIV
CONTRATISTA


Pablo José Vega
DIR. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL GADMP


Mg. Tony Cruz Sotolu
REVISOR DEL GADMP

ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRAS
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

OBRAS "MANTENIMIENTO DE VIA PRODUCTIVA RURAL CASCAOA TIUNO ENTRE LA VIA PABLO SEXTO AL RIO AMABULLO"

RUBROS TRABAJADOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN PABLO SEXTO

RUBROS

ANEXO 7- CARBONO DE MATERIAL, FETERO MAYA DE 20000 CM42 RON


ANEXO 7.- Abrido y cargado de carbón/arena para revestir /

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN	RESULTADO	UNIDAD	
Via nueva cascaoa Tiuno	480.00	7.00	0.00	1.400	3960.00	m ³	
						TOTAL	3960.00
							m ³



ANEXO 8.- Transporte de material por vía de tierra

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	DISTANCIA (Kilómetros)	RESULTADO	UNIDAD	
	3.000.000			4.00	20700.00	m ³ km	
						TOTAL	20700.00
							m ³ km



ANEXO 9.- Transporte y colocación de Enras clase 1

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN	RESULTADO	UNIDAD	
	2.200.000			1	2200.00	m ³	
						TOTAL	2200.00
							m ³

Ing. Oscar J. Serrano Villa
Dir. Obras - Provincial - Alcaide

Ing. Oscar J. Serrano Villa
Fiscalizador



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento de la vía Pablo Sexto - Casaca Tunki.*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GRADOS - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.*

HOJA N° *01*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Parsh.*

AÑO	FECHA			ESTADO DE TIEMPO		
	MES	DIA	HORA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>04</i>		<i>30</i>	<i>N</i>	

D= DESPELADO N= NEBLADO LLD= LLEVIA DEBIL LLF= LLEVIA FUERT

PERSONAL	EQUIPO		
	PERSONAL	HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
ING. CONTRATISTA		<i>✓</i>	
RESIDENTE DE OBRA			
MAESTRO DE OBRA			
ALBAÑIL			
PLOMERO			
FERRERO			
CARPINTERO			
OPERADOR	<i>4</i>		
CHOFER	<i>4</i>	<i>✓</i>	
AYUDANTE	<i>1</i>	<i>✓</i>	
SOLIDADOR			
PEON			
OTROS			

ACTIVIDADES:

Se inicia los trabajos de mejoramiento de la vía Pablo Sexto - Casaca Tunki, con los siguientes actividades: minado, cargado, transporte y depósito de material.

OBSERVACIONES:

Se utiliza el material de la mina de Shauy para el mejoramiento el recorrido de la vía hasta la vía casaca Tunki es de 14.2 km.

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Planificación de Vial Pablo Sexto - Cascada Tunki.*

UBICACIÓN: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *CADHSP - Administración Directa.*

FISCALIZADOR: *Ing. Freddy Guzmán S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Jaish.*

HOJA N° *02*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>105</i>				

D- DESPEJADO	PERSONAL	N° N/BLADO	LLD- LLUVIA DEBIL	EQUIPO		LE- LLUVIA FUERT
				BERRAMIENTAS MANUALES		
	ING. CONTRATISTA					
	RESIDENTE DE OBRA			CONCRETERA		
	MAESTRO DE OBRA			VIBRADOR		
	ALBAÑIL			BOMBA DE AGUA		
	PLOMERO			RETROEXCAVADORA		
	FERRERO			VIBROAPISONADOR		
	CARPINTERO			ELEVADOR DE HORMIGO		
	OPERADOR	<i>4</i>		HIDROLAVADORA		
	CHOPER	<i>4</i>		VOLQUETE	<i>✓</i>	
	AYUDANTE	<i>1</i>		EXCAVADORA	<i>✓</i>	
	SOLDADOR			MOTONIVELADORA	<i>✓</i>	
	PEON			ROBILLO	<i>✓</i>	
	OTROS			OROS		

ACTIVIDADES:

Se continua con los trabajos de mejoramiento vial Pablo Sexto - Cascada Tunki, con el manejo, cargado, transporte y tendido de material, se utiliza la mina de Shami.

OBSERVACIONES:

Se verifica el material de la mina de Shami, lo mismo que trae una distancia de recorrido de 14.20 km.

CONTRATISTA

DIRECTOR O.O.P.P.

FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento Vial Pablo Sexto - Cascada Tunki*

UBICACION: *Pablo Sexto*

CONTRATISTA: *GADMP - Administración Directa*

FISCALIZADOR: *Ing. Fredy Guz S.*

HORA Nº *05*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tash*

AÑO	MES	DÍA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>08</i>				

PERSONAL	D= DESPELADO	N= NEBLADO	LLD= LLOVIA DEBIL	LLF= LLOVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	OTROS
ING. CONTRATISTA						
RESIDENTE DE OBRA						
MAESTRO DE OBRA						
ALBAÑIL						
PLOMERO						
PIERRENO						
CARPINTERO						
OPERADOR		<i>4</i>				
CHOFER		<i>4</i>				
AYUDANTE		<i>4</i>				
SOLDADOR						
PEON						
OTROS						

ACTIVIDADES: *Se comienza con el ruido, cargo de transporte y*
tendido de material en el mantenimiento de la vía Pablo
Sexto - Cascada Tunki. Se obliga el material de la nueva
de Spawi.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA DIRECTOR OO.PP. FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO DE OBRA

OBRA: *Mantenimiento Vial Pablo Sexto - Casaca Tunki.*

UBICACION: *Pablo Sexto.*

CONTRATISTA: *GADHPS - Administracion Directa*

FISCALIZADOR: *Ing Freddy Cruz S.*

ASISTENTE DE OBRA: *Andrés Tash.*

HORA N° *06*

AÑO	MES	DIA	HORA	ESTADO DE TIEMPO		
				MAÑANA	TARDE	NOCHE
<i>2023</i>	<i>12</i>	<i>11</i>				

D- DESPLAZADO	PERSONAL	N- NUMERADO	LTD- LLEVIA DEBIT	LLE- LLEVIA FUERT	EQUIPO	
					HERRAMIENTAS MANUALES	
	ING. CONTRATISTA					<i>✓</i>
	RESIDENTE DE OBRA					
	MAESTRO DE OBRA					
	ALBAÑIL					
	PLOMERO					
	FERRERO					
	CARPINTERO					
	OPERADOR	<i>4</i>				
	CHOFER	<i>4</i>				<i>✓</i>
	AYUDANTE	<i>1</i>				<i>✓</i>
	SOLDADOR					
	PEON					<i>✓</i>
	OTROS					

ACTIVIDADES: *Se continua con el mantenimiento vial Pablo Sexto - Casaca Tunki, con el numerado, cargado, transporte y tendido de material. Se utilizo lo suministrado y se concluye los trabajos.*

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

DIRECTOR OO.PP.

FISCALIZADOR