



ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS."

En la ciudad de Pablo Sexto a los 09 días del mes de diciembre del dos mil veinte y uno comparecen por una parte la Municipalidad representada por la Ing. Darwin Pérez Zabala, director de Obras Públicas o administrador del contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de Fiscalizador, Ing. Jhonny Balseca como delegado de Alcaldía y por la otra parte como Contratista el Sr. Cristóbal Cruz Enríquez., en calidad de representante de la Constructora Shawi Cia. Ltda. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar los trabajos efectuados y proceder a la **RECEPCION DE LA OBRA** de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes observaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo
CONTRATISTA:	Constructora Shawi Cia. Ltda.
FECHA:	07 de octubre de 2021
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS.
PLAZO:	60 días calendario. A partir del contrato
CODIGO DEL CONTRATO	MCO-008-GADMPS-2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA	5.1.1.7.5.05.01.01
MONTO	11.508,92 DOLARES AMERICANOS (Sin iva)
FORMA DE PAGO:	La forma de pago en el presente contrato es: 50,0% en calidad de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra debidamente legalizadas por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad.
GARANTIAS:	Garantía mediante póliza de seguro de fianzas público de latina seguros C.A. #0059002 por el valor 5.754,46; con vigencia desde 04/10/2021 hasta 02/01/2022 de fecha 04/10/2021.
MORA:	No existe

Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde el alcalde mediante resolución N°076-A-GADMPS de fecha 30 de septiembre 2021, se adjudica.

SEGUNDA : CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

El objetivo de este contrato es que en cada uno de los CDI'S del Rosario y Pablo Sexto dar cierto acondicionamiento tanto el uno realizar una pequeña Aula y en el otro un espacio para deportes respectivamente; debido a la pandemia del COVID en cada uno de estos centros se realizara unos lavatorios de manos para adultos y niños., para su respectivo aseo.

El contratista ha utilizado material de acuerdo a las especificaciones técnicas de acuerdo a los rubros de los análisis de precios.



TERCERA : CONDICIONES OPERATIVAS

Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de acuerdo a los planos de diseños y de acuerdo a los requerimientos a los representantes de los CDI'S, sin que afecta a los diseños., presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas.

CUARTA : LIQUIDACION ECONOMICA

La entidad contratante pagara al contratista \$ **12.889,94** dólares incluido IVA, de conformidad con lo planillado.

El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo efectuado.

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS							
PLANILLA	TOTAL	IVA (12 %)	TOTAL+IVA	RETENCIONES			VALOR A PAGAR
				50% ANTICIPO	1% I.R.		
ANTICIPO	5,754.46					5754.46	
PLANILLA N° 1	8,361.78	1003.41	9,365.19	4180.89	83.62	4097.27	
PLANILLA N° 2	3,147.10	377.65	3,524.75	1573.57	31.47	1542.06	
TOTAL:	11508.88	1381.06	12889.94	5754.46	115.09	5639.33	

REAJUSTES DE PRECIOS:

REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS							
PLANILLA	TOTAL	IVA (12 %)	TOTAL+IVA	RETENCIONES			VALOR A PAGAR
				30% DEL 12 % IVA	1% I.R.		
ANTICIPO	116.24	13.95	130.19	4.19	1.16	124.84	
PLANILLA N° 1	84.45	10.13	94.58	3.04	0.84	90.70	
PLANILLA N° 2	32.57	3.91	36.48	1.17	0.33	34.98	
TOTAL:	233.26	27.99	261.25	8.40	2.33	250.52	

PLANILLA DE EXCEDENTES:

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA EJECUTADOS							
PLANILLA	TOTAL	IVA (12 %)	TOTAL+IVA	RETENCIONES			VALOR A PAGAR
				30% DEL 12 % IVA	1% I.R.		
PLANILLA N° 1	574.79	68.97	643.76	20.69	5.75	617.32	
TOTAL:	574.79	68.97	643.76	20.69	5.75	617.32	

RESUMEN ECONOMICO. -

VALOR CONTRATO ORIGINAL	11.508,92 (sin IVA)
VALOR AVANCE DE OBRA	11.508,88
ANTICIPO DEVENGADO	0,000
FISCALIZACIÓN	0.000
IVA	1.381.06
IMPUESTO A LA RENTA	115.09
MORA	No existe

El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley.

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	07 de octubre de 2021
PLAZO CONTRACTUAL	60 días calendario
FECHA DE INICIO	07 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	06 de diciembre de 2021
FECHA REAL DE TERMINACION	03 de diciembre de 2021
SOLICITUD DE RECEPCIÓN	03 de diciembre de 2021
MORA	No existe
DIAS DE LA FECHA DE CORTE (60 días)	Desde 07/10/2021 Hasta 06/12/2021

SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS (PABLO SEXTO)			
	LAVAMANOS PARA ADULTOS Y NIÑOS			
1	Picado de contrapiso de veredas	m2	1.92	0.00



2	Excavación a mano en suelo sin clasificar	m3	1.60	0.00
3	Relleno compactado con material del sitio a mano	m3	0.38	0.00
4	Inst. empedrado e=0.20 cm.	m2	0.72	0.00
5	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 (sin encofrado)	m3	0.22	0.14
6	Acero de refuerzo hasta Fy=4200 kg/cm2	kg	12.43	0.00
7	Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador)	kg	31.45	568.33
8	Canal o cercha 50x25x3 mm.	ml	32.75	145.00
9	Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbretero)	m2	23.94	18.90
10	Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3	m2	2.02	1.04
11	Enlucido vertical con mortero 1:3	m2	4.24	2.09
12	Mesón 1.0x0.60x0.06 cm.	ml	1.70	2.18
13	Sum./Inst. lavabo blanco (Shelby)	u	3.00	3.00
14	Tubería de presión roscable 1/2"	ml	16.00	4.00
15	Llave de paso 1/2"	u	1.00	0.00
16	Tubo PVC desagüe 2"	ml	16.00	3.50
ESPACIO PARA DEPORTES				
17	Replanteo y nivelación a mano	m2	69.42	69.42
18	Excavación a mano en suelo sin clasificar	u	13.48	13.48
19	Relleno compactado con material del sitio a mano	m2	16.39	25.38
20	Relleno compactado con material importado a mano	u	5.00	1.08
21	Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador)	u	1,066.70	909.26
22	Inst. empedrado e=0.20 cm.	u	12.00	1.96
23	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	m2	48.31	28.41
24	Viga electrosoldada v6	m2	32.00	0.00
25	Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 (Sin encofrado)	m2	2.02	3.53
26	Encofrado/desencofrado recto(2 usos)	m2	7.04	7.62
27	Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbretero)	m3	77.00	88.00
28	Cumbretero duratecho económico A=0.33 m.	m2	11.00	11.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS (ROSARIO)				
LAVAMANOS PARA ADULTOS				
29	Excavación a mano en suelo sin clasificar	m3	0.90	0.20
30	Sum./inst. lavabo con pedestal blanco	u	1.00	1.00
31	Tubo roscable 1/2"	ml	12.00	4.00
32	Llave de paso 1/2"	u	1.00	1.00
33	Accesorios de agua potable (Tee, Yee, Codos, Nudo Universal, etc.)	glb.	1.00	1.00
34	Tubo PVC desagüe 2"	ml	10.00	3.00
35	Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3	m2	1.20	0.48
36	Enlucido vertical con mortero 1:3	m2	2.40	20.71
37	Mesón 1.0x0.60x0.06 cm.	ml	0.60	0.00
LAVAMANOS DE NIÑOS				
38	Sum./inst. lavabo con pedestal blanco	u	2.00	2.00
39	Tubo roscable 1/2"	ml	2.00	2.50
40	Accesorios de aguas servidas (Tee, Yee, Codos, etc.)	glb.	1.00	1.00
41	Tubo PVC desagüe 2"	ml	2.00	2.50
42	Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3	m2	0.90	1.15
43	Enlucido vertical con mortero 1:3	m2	4.00	1.15
44	Mesón 1.0x0.60x0.06 cm.	ml	0.90	1.25
AULA				
45	Replanteo y nivelación a mano	m2	32.50	28.00
46	Excavación a mano en suelo sin clasificar	m3	8.46	3.46

47	Relleno compactado con material del sitio a mano	m3	43.08	0.00
48	Relleno compactado con material importado a mano	m3	6.50	8.88
49	Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador)	kg	478.40	530.56
50	Inst. empedrado e=0.20 cm.	m2	38.34	42.94
51	Malla hexagonal de 5/8"	m2	3.39	4.86
52	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	107.35	57.18
53	Viga electrosoldada v6	ml	22.32	0.00
54	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 (Sin encofrado)	m3	1.38	1.57
55	Encofrado/dsencofrado recto(2 usos)	m2	5.17	4.15
56	Hormigón simple en contrapiso f'c=180 kg/cm2, e=7.0 cm. (incl. Paleteado)	m3	34.65	39.02
57	Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3	m2	71.08	59.61
58	Enlucido vertical con mortero 1:3	m2		0.00
59	Canal o perfil 80x40x15x2 mm.	ml	16.05	67.20
60	Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbretero)	m2	42.12	56.28
61	Cumbretero duratecho económico A=0.33 m.	ml	6.72	8.40
62	Pintura latex (interior y exterior)	m2	70.75	0.00
63	Puerta de madera 0.70x2.10 m. (Incl. Cerradura)	u		0.00
64	Puerta de madera 1.00x2.10 m. (Incl. Cerradura)	u	1.00	0.00
65	Ventana de aluminio y vidrio 4 mm. Natural	m2		0.00
66	Protección de rejas (angulo 1 1/2", hierro cuadrado 10 mm.	m2	3.00	0.00
67	Canal metálico para aguas lluvias (Incl. Accesorios y sujetadores)	ml	6.72	8.40
68	Tubo PVC desague 2"	ml	4.00	0.00
69	Cerámica antideslizante	m2		0.00
	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS			
70	Puntos de AASS	pto	2.00	2.00
71	Tubo PVC desague 2"	ml	2.00	0.00
72	Tubo PVC desague 4"	ml	6.00	0.00
73	Accesorios de aguas servidas (Tee, Yee, Codos, etc.)	glb.	1.00	0.00
	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE			
74	Punto de agua potable	pto	0.00	0.00
75	Tubo roscable de 1/2"	ml	0.00	0.00
76	Llave de paso 1/2"	u	0.00	0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
77	Punto de iluminación foco	pto	1.00	0.00
78	Tablero de distribución de 2-4 servicios	u	1.00	0.00



SEPTIMA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. –

De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 09 de diciembre de 2021 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los trabajos de la obra: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS.** del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.



OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS**; conformada por el Ing. Darwin Pérez Zabala, director de Obras Públicas y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, el Ing. Jhonny Balseca, técnico de Avalúos y Catastros, en calidad de delegado de la máxima autoridad, Ing. Fredy Cruz Simbala Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos se han cumplido con todas las obligaciones del contrato, Especificaciones Técnicas y plazo establecidos en el mismo

OCTAVA: ACEPTACION

Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del **ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad de acto en original y tres copias.

Ing. Darwin Pérez Zabala
DIR. DE OBRAS PUBLICAS-ADM. CONTRATO

Ing. Fredy Cruz Símbala
FISCALIZADOR

Sr. Cristóbal Cruz Enríquez
REP. CONSTRUCTORA SHAWI CIA. LTDA.

Ing. Jhonny Balseca
DELEGADO DE ALCALDIA